



Committente
CITTA' DI BRESCO

Lavori di
CRONOPROGRAMMA ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA " QUARTIERE BEN-ESSERE A BRESCO " (MI)
PALAZZETTO INCLUSIVO - INTERVENTO 1

Esecutore

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2023			2024												2025			
				OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	
Cronoprogramma	06/10/2023	30/11/2026	987/1152																			
SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO	06/10/2023	15/02/2024	114/133																			
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	06/10/2023	31/10/2023	22/26																			
SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	02/11/2023	31/01/2024	78/91																			
OTTENIMENTO PARERE	14/12/2023	04/01/2024	19/22																			
VERIFICA E APPROVAZIONE	01/02/2024	15/02/2024	13/15																			
AFFIDAMENTO LAVORI	01/02/2024	31/05/2024	104/121																			
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI	01/02/2024	09/02/2024	8/9																			
PUBBLICAZIONE BANDO/RICHIESTA OFFERTE	16/02/2024	15/03/2024	25/29																			
LAVORI COMMISSIONE	16/03/2024	06/04/2024	19/22																			
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	08/04/2024	13/04/2024	6/6																			
VERIFICA IMPRESA	15/04/2024	30/04/2024	14/16																			
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	02/05/2024	31/05/2024	26/30																			
ESECUZIONE DEI LAVORI	01/06/2024	30/11/2026	782/913																			
ALLESTIMENTO CANTIERE	01/06/2024	12/06/2024	10/12																			
DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE	13/06/2024	31/07/2024	42/49																			
MOVIMENTO TERRE	01/08/2024	31/08/2024	27/31																			
MANUFATTI E IMPIANTI	01/09/2024	30/06/2026	572/668																			
OPERE ESTERNE	03/06/2026	31/08/2026	77/90																			
DISALLESTIMENTO	01/09/2026	30/09/2026	26/30																			
COLLAUDO STRUTTURALE	01/10/2026	17/10/2026	15/17																			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	19/10/2026	30/11/2026	37/43																			
Importo																						

Descrizione	2025												2026					Totale [€]			
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO		SET	OTT	NOV
Cronoprogramma																					0,00
SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO																					0,00
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																					0,00
SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																					0,00
OTTENIMENTO PARERE																					0,00
VERIFICA E APPROVAZIONE																					0,00
AFFIDAMENTO LAVORI																					0,00
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI																					0,00
PUBBLICAZIONE BANDO/RICHIESTA OFFERTE																					0,00
LAVORI COMMISSIONE																					0,00
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA																					0,00
VERIFICA IMPRESA																					0,00
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO																					0,00
ESECUZIONE DEI LAVORI																					0,00
ALLESTIMENTO CANTIERE																					0,00
DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE																					0,00
MOVIMENTO TERRE																					0,00
MANUFATTI E IMPIANTI																					0,00
OPERE ESTERNE																					0,00
DISALLESTIMENTO																					0,00
COLLAUDO STRUTTURALE																					0,00
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																					0,00
Importo																					0,00



Committente
CITTA' DI BRESCO

Lavori di
CRONOPROGRAMMA ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA " QUARTIERE BEN-ESSERE A BRESCO " (MI)
OPERE CONNESSE - INTERVENTO 2

Esecutore

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2022												2023		
				MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR		
Cronoprogramma	22/03/2022	29/06/2024	713/831															
SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO	22/03/2022	30/06/2023	400/466															
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	22/03/2022	06/06/2022	66/77															
SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	07/06/2022	08/06/2023	315/367															
VERIFICA E APPROVAZIONE	09/06/2023	30/06/2023	19/22															
GARA CAP AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO	05/12/2022	30/09/2023	258/300															
AFFIDAMENTO LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO TRATTO FOGNATURA	05/12/2022	30/09/2023	258/300															
ESECUZIONE DEI LAVORI	02/10/2023	29/06/2024	234/272															
ALLESTIMENTO CANTIERE	02/10/2023	07/10/2023	6/6															
POSA TUBAZIONI	09/10/2023	06/11/2023	25/29															
ATTRaversamento VIA eRNesto VERCESI	07/11/2023	23/11/2023	15/17															
INIZIO POSA TUBAZIONI	24/11/2023	11/01/2024	42/49															
SBANCAMENTO	12/01/2024	23/01/2024	10/12															
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA IN PVC	24/01/2024	03/02/2024	10/11															
POSA TUTTI I CAVIDOTTI	05/02/2024	27/02/2024	20/23															
REALIZZAZIONE DI TUTTI I PERCORSI PEDONALI	28/02/2024	04/05/2024	58/67															
PIANTUMAZIONE ARBUSTI	06/05/2024	21/05/2024	14/16															
TAPPETI DI USURA	22/05/2024	08/06/2024	16/18															
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	10/06/2024	29/06/2024	18/20															
Importo																		

Descrizione	2023												2024						Totale [€]
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU				
Cronoprogramma																0,00			
SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO																0,00			
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																0,00			
SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																0,00			
VERIFICA E APPROVAZIONE																0,00			
GARA CAP AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO																0,00			
AFFIDAMENTO LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO TRATTO FOGNATURA																0,00			
ESECUZIONE DEI LAVORI																0,00			
ALLESTIMENTO CANTIERE																0,00			
POSA TUBAZIONI																0,00			
ATTRAVERSAMENTO VIA ERNESTO VERCESI																0,00			
INIZIO POSA TUBAZIONI																0,00			
SBANCAMENTO																0,00			
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA IN PVC																0,00			
POSA TUTTI I CAVIDOTTI																0,00			
REALIZZAZIONE DI TUTTI I PERCORSI PEDONALI																0,00			
PIANTUMAZIONE ARBUSTI																0,00			
TAPPETI DI USURA																0,00			
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																0,00			
Importo																0,00			



Committente
CITTA' DI BRESCO

Lavori di
CRONOPROGRAMMA ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA " QUARTIERE BEN-ESSERE A BRESCO " (MI)
AZIONI PILOTA GESTIONE ACQUE DI PIOGGIA E DEFLUSSI URBANI - INTERVENTO 3

Esecutore

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2022												2023		
				MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR		
Cronoprogramma	22/03/2022	29/06/2024	713/831															
SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO	22/03/2022	30/06/2023	400/466															
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	22/03/2022	06/06/2022	66/77															
SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	07/06/2022	08/06/2023	315/367															
VERIFICA E APPROVAZIONE	09/06/2023	30/06/2023	19/22															
GARA CAP AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO	05/12/2022	30/09/2023	258/300															
AFFIDEMENTO LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO TRATTO FOGNATURA	05/12/2022	30/09/2023	258/300															
ESECUZIONE DEI LAVORI	02/10/2023	29/06/2024	234/272															
ALLESTIMENTO CANTIERE	02/10/2023	07/10/2023	6/6															
POSA TUBAZIONI	09/10/2023	06/11/2023	25/29															
ATTRaversamento VIA ERNESTO VERCESI	07/11/2023	23/11/2023	15/17															
INIZIO POSA TUBAZIONI	24/11/2023	11/01/2024	42/49															
SBANCAMENTO	12/01/2024	23/01/2024	10/12															
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA IN PVC	24/01/2024	03/02/2024	10/11															
POSA TUTTI I CAVIDOTTI	05/02/2024	27/02/2024	20/23															
REALIZZAZIONE DI TUTTI I PERCORSI PEDONALI	28/02/2024	04/05/2024	58/67															
PIANTUMAZIONE ARBUSTI	06/05/2024	21/05/2024	14/16															
TAPPETI DI USURA	22/05/2024	08/06/2024	16/18															
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	10/06/2024	29/06/2024	18/20															
Importo																		

Descrizione	2023							2024							Totale [€]	
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG		GIU
Cronoprogramma																0,00
SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO																0,00
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																0,00
SVILUPPO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																0,00
VERIFICA E APPROVAZIONE																0,00
GARA CAP AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO																0,00
AFFIDAMENTO LAVORI ED ESECUZIONE PRIMO TRATTO FOGNATURA																0,00
ESECUZIONE DEI LAVORI																0,00
ALLESTIMENTO CANTIERE																0,00
POSA TUBAZIONI																0,00
ATTRaversamento VIA ERNESTO VERCESI																0,00
INIZIO POSA TUBAZIONI																0,00
SBANCAMENTO																0,00
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA IN PVC																0,00
POSA TUTTI I CAVIDOTTI																0,00
REALIZZAZIONE DI TUTTI I PERCORSI PEDONALI																0,00
PIANTUMAZIONE ARBUSTI																0,00
TAPPETI DI USURA																0,00
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO																0,00
Importo																0,00