



**ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER IL RILANCIO, LA  
RIQUALIFICAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'AREA DEL SEBINO**

sottoscritto in data 13 luglio 2018

**Soggetto Responsabile dell'Accordo**

Enrica Gennari - UTR Brescia  
Giulio Del Monte - UTR Bergamo

**Rapporto di monitoraggio**  
N. 5 al 31 agosto 2022

## **Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo**

### **INDICE**

1. Introduzione
2. Andamento generale dell'Accordo Quadro
  - 2.1. Situazione finanziaria generale al 31/08/2022
  - 2.2. Progetti trasversali
3. Considerazioni conclusive

### **ALLEGATI**

- A\_Monitoraggio Bergamo 31\_08\_2022
- B\_Monitoraggio Brescia 31\_08\_2022
- C\_Cronoprogramma BS e Progetti Trasversali agg 31\_08\_2022
- D\_Cronoprogramma BG agg 31\_08\_2022
- E\_Piano finanziario BS e Progetti Trasversali agg 31\_08\_2022
- F\_Piano finanziario BG agg 31\_08\_2022

## **1. Introduzione**

La relazione presenta gli esiti del quarto Rapporto di monitoraggio dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il Rilancio, la Riqualificazione, la Valorizzazione e la Promozione dell'area del Sebino, al 31 agosto 2022.

Il documento è stato elaborato dagli UTR di Brescia e Bergamo in qualità di Soggetti Responsabili dell'Aqst e condiviso dalla Segreteria Tecnica dell'Aqst nella seduta dell'8 novembre 2023.

Il Rapporto fornisce un sintetico monitoraggio degli elementi più rilevanti delle attività svolte e delle opere realizzate.

Il secondo punto riguarda una lettura schematica sull'evoluzione complessiva del monitoraggio, sia per i progetti dei Comuni coinvolti, sia per le progettualità trasversali, le decisioni assunte in merito alle rimodulazioni del contenuto, le nuove progettualità acquisite, le prospettive di possibili aggiornamenti futuri e un'analisi delle principali criticità incontrate.

La parte conclusiva si sofferma su alcune considerazioni di carattere più generale emerse nel lavoro di monitoraggio ponendo l'accento sui risultati raggiunti a seguito delle iniziative e delle azioni intraprese.

Gli allegati consistono nelle tabelle relative al cronoprogramma e alla situazione finanziaria di ciascun progetto al 31 agosto 2022.

## **2. Andamento generale dell'Accordo Quadro**

I progetti sono in **totale 44** di cui **22 riferibili alla provincia di Bergamo e 19 alla provincia di Brescia** ai quali si sono aggiunte **3 proposte interamente finanziate da Regione Lombardia**, di valenza sovracomunale, gestite dalle Direzioni Generali competenti in raccordo con enti del sistema regionale o enti locali.

Il quadro che ne deriva è un insieme di azioni variegate e complesse che concorrono all'attuazione delle politiche regionali e trovano coerenza e integrazione nella declinazione territoriale degli indirizzi regionali in tutte le linee di intervento prioritarie.

In esito al **5° monitoraggio**, le singole schede dei progetti trasmesse dai Comuni riportano dati relativi a:

- il soggetto attuatore/realizzatore/beneficiario del progetto;
- una sintetica descrizione dell'intervento;
- i dati finanziari relativi al costo complessivo dell'intervento e, laddove possibile, alle risorse disponibili e/o programmate e alle criticità finanziarie;
- gli "avanzamenti previsti ed effettivamente realizzati al 30 giugno 2021;

- gli "elementi di criticità/novità intervenuti".

Sulla base dei dati e delle informazioni fornite sui singoli progetti si è verificato lo stato di avanzamento dell'AQST descritto nelle schede allegate aggiornate alla data del 31 agosto 2022.

Per quanto riguarda la valutazione dello stato di avanzamento complessivo dei progetti e del cronoprogramma al 31 agosto 2022, tabella allegato d) CRONOPROGRAMMA agg 31 agosto 2022, la situazione è la seguente:

➤ **UTR Brescia:**

	<b>Al 31 agosto 2022</b>
<b>Progetti terminati</b>	<b>14</b> (1 BS, 2BS, 3BS, 3BS BIS, 3 BS TER Comune di Iseo; 7 BS Bis e 7 BS Ter Comune di Paratico; 8 BS Comune di Pisogne; 10 BS, 11 BS, 12 BS, 13BS e 14 BS Comune di Sale Marasino; 15 BS Comune di Sulzano);
<b>Progetti con stato avanzamento secondo previsioni</b>	<b>1</b> (5 BS Monteisola)
<b>Progetti per cui si richiede la proroga</b>	<b>4</b> (Marone, Paratico, Pisogne e Sulzano)
<b>Progetti rinunciati</b>	/
<b>Progetti con criticità</b>	/
<b>Nuove proposte progettuali</b>	/

**Comune di Iseo:** I progetti 1 BS "Riqualificazione percorsi ciclopeditoni", 2 BS "Riqualificazione percorsi ciclopeditoni – secondo stralcio" e il progetto 3 BS BIS "Lavori di restauro e risanamento conservativo Iseo medioevale - Secondo stralcio" sono conclusi nel 2020 ed è stato liquidato il contributo regionale.

Il progetto 3 BS "Lavori di restauro e risanamento conservativo Iseo medioevale" e il progetto 3 BS TER "Lavori di restauro e risanamento conservativo Iseo medioevale - terzo stralcio", strettamente collegati, sono terminati nel 2022. Le liquidazioni del contributo regionale risultano tutte erogate.

**Comune di Marone:** Slittamento della tempistica a causa delle criticità sorte durante la verifica del progetto definitivo esecutivo consegnato a dicembre 2020 da parte dei professionisti incaricati, delle interlocuzioni e richieste informali pervenute da parte della Soprintendenza e della non perfetta aderenza del progetto consegnato alle esigenze dell'amministrazione comunale, della rescissione contrattuale dal precedente servizio tecnico e dalle necessità di ricalibrare l'intervento sulle nuove disponibilità economiche dell'ente a seguito degli impegni economici extra assunti per altre opere per far fronte all'attuale aumento dei prezzi dei materiali e delle materie prime. A fine luglio 2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva – esecutiva del primo lotto al secondo in graduatoria e il 31 agosto 2022 è stato sottoscritto formalmente il verbale di avvio del

nuovo servizio di progettazione. Inizio lavori previsti per marzo 2023 e conclusione lavori a dicembre 2024. **L'amministrazione chiede la rimodulazione della scheda progetto e un differimento del cronoprogramma al 2024.**

**Comune di Monteisola:** La progettazione esecutiva del collegamento acquedottistico è suddivisa in due lotti: 1° lotto collettore a lago e 2° lotto intervento sul territorio di Sulzano. I Lavori relativi al 1° lotto si sono svolti regolarmente e sono stati completati, come da tempistiche contrattuali, in data 23/02/2021. I lavori del 2° lotto sono stati completati il 31/3/2022 e restano da sistemare alcuni aspetti di dettaglio relativi agli automatismi in campo propedeutici al collaudo. Il CRE è previsto per novembre 2022. Sono state liquidate la 1° e 2° quota del contributo regionale.

**Comune di Paratico:** Per il progetto 6BS Bis "Collegamento a lago antistante il Parco Tassodi", l'inizio lavori è avvenuto a febbraio 2022 e il termine di ultimazione dei lavori è previsto per febbraio 2023. Lo slittamento delle tempistiche al 2023 è dovuto al fatto che, al fine di salvaguardare la colonia di aironi cenerini presenti nel Parco Taxodi e, come indicato dal Parco Oglio Nord con nota prot. 00221/2022-06.13 Dir del 17/01/2022, i lavori sono stati sospesi nel periodo da Marzo 2022 (momento della preparazione dei nidi) a Giugno 2022 (involo dei pulli). Come da nota prot. 2783 del 21/06/2022 lo stesso Parco Oglio Nord ha comunicato che i lavori alla medesima data non creano più disturbo alla fauna degli Ardeidi nidificanti e pertanto in data 01/07/2022 i lavori sono ripresi.

In conseguenza della sospensione dei lavori il comune di Paratico richiede la **proroga per l'ultimazione ed il collaudo dei lavori previsto a marzo 2023.**

Progetto 7BS BIS "Riqualificazione e valorizzazione percorso a lago in Via G. Mazzini – loc. Tengattini" risulta terminato a luglio 2020. Tutte le quote del contributo regionale sono state liquidate.

Il nuovo progetto 7 BS TER "Riqualificazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale protetto" si è concluso in agosto 2021. Tutte le quote del contributo regionale sono state liquidate.

**Comune di Pisogne:** rispetto al progetto 8BS "Mirad'or spazio per l'arte contemporanea e belvedere", i lavori sono terminati e il contributo regionale è stato totalmente saldato.

I lavori del progetto 9BS "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" sono iniziati il 25 febbraio 2021 ma vi è stata una sospensione dovuta alla fase di pre-contenzioso con la ditta esecutrice per la realizzazione di opere in difformità con il progetto approvato. A seguito dell'incontro effettuato con l'impresa in data del 08/09/2022 la stessa si è resa disponibile alla prosecuzione del contratto e si procederà alla sottoscrizione di un accordo transattivo.

I lavori dovrebbero terminare a giugno 2023 con collaudo entro settembre 2023.

Richiesta **proroga per il completamento dei lavori e la relativa rendicontazione al 2023.**

**Comune di Sale Marasino:**

I progetti 10BS Sistemazione aree demaniali – spiaggia in località Motta, 12 BS "Sistemazione dell'area demaniale Perla Sebina", 13 BS "Realizzazione parcheggio" e 14

BS "Realizzazione nuovo ingresso biblioteca comunale" sono già conclusi – saldo del contributo regionale liquidato.

Per quanto riguarda il progetto 11BS "Riqualificazione strada di accesso polo scolastico e palestra comunale in località Bredina", come previsto dal testo dell'accordo, è stato erogato l'intero contributo di Regione Lombardia, di € 100.000,00, alla sottoscrizione dell'accordo bonario sottoscritto in data 14.09.2020. E' previsto il collaudo a settembre 2022.

**Comune di Sulzano:** il progetto 15BS "Riqualificazione spazi pubblici piazza XXVIII Maggio – ufficio turistico e biglietteria" risulta terminato.

Il merito al progetto 16BS "Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici", si segnala una dilazione del cronoprogramma iniziale in conseguenza del protrarsi del decorso della Conferenza dei Servizi. L'intervento interessa una molteplicità di enti e gestori di sottoservizi nonché la Soprintendenza di Brescia che hanno comportato la necessità di revisioni progettuali e numerose convocazioni per il rilascio definitivo dei pareri. Inizio lavori previsti per ottobre 2022 e conclusione lavori dicembre 2023. Richiesta **proroga per il completamento dei lavori e la relativa rendicontazione al 2023.**

➤ **UTR Bergamo:**

	<b>Al 31 agosto 2022</b>
<b>Progetti terminati</b>	<p><b>1BG</b> Comune di Castro "Realizzazione nuovo tratto di lungolago tra la piazza del Porto e la nuova "area feste" RL è in attesa di rendicontazione per liquidazione;</p> <p><b>2BG</b> Comune di Castro "Realizzazione percorso pedonale di collegamento "Nass e zona verde argano in comune di Castro";</p> <p><b>5BG</b> Comune di Costa Volpino "Collegamento ciclopeditonale altro lago d'Isèo: MESSA IN SICUREZZA CICLABILE SP 55";</p> <p><b>11BG</b> Comune di Parzanica "Realizzazione di piazzola eliporto ad uso elisoccorso" RL è in attesa di rendicontazione per liquidazione;</p> <p><b>10BG Bis</b> Comune di Parzanica "Riqualificazione della copertura del palazzo municipale" RL è in attesa di rendicontazione per liquidazione;</p> <p><b>12BG</b> Comune di Predore "Realizzazione pista ciclabile in località Corno - Abitato Est Predore";</p> <p><b>16BG</b> Comune di Sarnico "Riqualificazione lido Fontani – creazione area e strutture sport acquatici";</p> <p><b>17BG</b> Comune di Sarnico "Riqualificazione Parco Paroletti";</p> <p><b>18BG</b> Comune di Sarnico "Riqualificazione di</p>

	<p>pista ciclopedonale lungo Corso Europa (SP 469)";</p> <p><b>19BG</b> Comune di Solto Collina "Realizzazione Museo all'aperto";</p> <p><b>20BG</b> Comune di Solto Collina "Realizzazione nuova banchina stradale e camminata turistica su SP n. 77".</p> <p><b>20BG Bis</b> Comune di Solto Collina "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 - opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il Comune di riva di solto" RL è in attesa di rendicontazione per liquidazione;</p>
<b>Progetti per cui si richiede la proroga</b>	<p>8 al 2023/2024</p> <p>Comuni di Castro (3BG), Predore (13BG e 14BG), Riva di Solto (15BG Bis), Solto Collina (21BG e 23BG) e Tavernola Bergamasca (27BG e 28BG)</p>
<b>Progetti rinunciati</b>	<p><b>2</b></p> <p><b>Progetto 6BG</b> Comune di Lovere "Riqualificazione immobile ex carceri per servizi culturali e museali a carattere sovracomunale" – il costo totale è passato da 1.200.000 euro a 2.845.200,00 €. Il contributo di Regione è di 600.000. in comune di Lovere ha comunicato la rinuncia al progetto in quanto ha accettato un ulteriore contributo regionale mediante la Legge regionale 9/2020 incompatibile con il finanziamento dell'AQST.</p> <p><b>Progetto 25BG</b> Comune di Solto Collina "Realizzazione nuova area attrezzata per sosta camper e servizi annessi" del costo totale pari a 180.000 € con contributo regionale di 90.000 €. Nessuna erogazione da parte di Regione Lombardia. Il Comune ha comunicato che il progetto non può più essere realizzato per sopraggiunte problematiche tecnico-amministrativo.</p> <p>Già rinunciati in precedenti monitoraggi:  <b>7BG, 8BG, 9BG e 10BG</b> Comune di Parzanica;  <b>22BG 24BG e 26BG</b> Comune Solto Collina.</p>
<b>Progetti con criticità</b>	<p>2 progetti di Solto Collina risultano subordinati nella loro realizzazione alla vendita di un immobile da parte del Comune - (progetti 21BG e 23BG).</p>

Nuove proposte progettuali	==
----------------------------	----

### Comune di Castro

**Progetto 1BG** "Realizzazione nuovo tratto lungolago tra la piazza del porto e la nuova area feste" – Ad ora liquidati 57.000 €. Inizio lavori a marzo 2019 e **conclusi/collaudati a giugno 2022. E' in fase di definizione la rendicontazione, al fine di poter richiedere la liquidazione a Regione Lombardia.**

**Progetto 2BG** "Realizzazione del nuovo marciapiede a lato della strada comunale Via Rocca"- liquidata la somma totale di 63.433,44 €. Inizio lavori a dicembre 2018, **conclusi/collaudati a gennaio 2021 con totale liquidazione nel 2021.**

**Progetto 3BG** "Riqualificazione percorsi e aree attrezzate esistenti" - Nel 2018 liquidati 23.000 €. Slittamento dei termini per problemi tecnici e ottenimento mutuo cassa depositi e prestiti. **I lavori inizieranno a dicembre 2022 per concludersi a luglio 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.**

### Comune di Costa Volpino

**Progetto 4BG** "Collegamento ciclopeditonale alto lago d'Iseo – Un ponte sul lago" – slittamento dei termini. Il costo totale dell'intervento è di 2.055.000,00 €. Il contributo di Regione è di 400.000,00 €. La differenza di costo è totalmente a carico dell'ente. Ad ora sono stati liquidati 240.000 €. Slittamento dei termini a causa del mancato bonario accordo, con alcuni privati, per la cessione delle aree che hanno reso necessario attivare le procedure espropriative. **I lavori sono iniziati ad agosto 2021 per concludersi a dicembre 2022.**

**Progetto 5BG** "Collegamento ciclopeditonale alto lago d'Iseo – messa in sicurezza ciclabile SP 55" –. Il costo totale dell'intervento è di 600.000 €. Il contributo di Regione è di 200.000 €. La differenza di costo è totalmente a carico dell'ente. Ad oggi è stata liquidata l'intera somma di 200.000 €. Nel 2020 il costo totale è stato integrato con un contributo della Provincia di Bergamo pari ad euro 110.000,00. **I lavori sono iniziati a giugno 2020, si sono conclusi/collaudati a settembre 2021 con totale liquidazione nel 2021.**

### Comune di Lovere

**Progetto 6BG** "Riqualificazione immobile ex carceri per servizi culturali e museali a carattere sovracomunale" – il costo totale è passato da 1.200.000 euro a 2.845.200,00 €. Il contributo di Regione è di 600.000 €. La differenza di costo è attualmente a carico dell'ente. Nel 2018 liquidati 60.000 €. in comune di Lovere ha comunicato **la rinuncia al progetto** in quanto ha accettato un ulteriore contributo regionale mediante la Legge regionale 9/2020 incompatibile con il finanziamento dell'AQST. Il comune di Lovere dovrà restituire a Regione Lombardia la somma già erogata come acconto pari ad € 60.000,00. **Rinuncia al progetto.**

### Comune di Parzanica

**Progetto 10BG bis** "Riqualificazione della copertura del palazzo municipale" – Nel 2019 liquidati 4.000 € e nel 2020 8.000 €. I lavori sono iniziati ad ottobre 2020 e si sono **conclusi a**



**marzo 2021. E' stato approvato il CRE ed è in fase di definizione la rendicontazione, al fine di poter richiedere la liquidazione a Regione Lombardia**

**Progetto 11BG** *"Realizzazione piazzola eliporto ad uso elisoccorso"* – Nel 2018 liquidati 1.000 €. I lavori sono iniziati a ottobre 2020 **e si sono conclusi a luglio 2022. E' in fase di approvazione il CRE.**

#### **Comune di Predore**

**Progetto 12BG** *"Realizzazione pista ciclabile in località Corno – abitato est Predore"* – **lavori conclusi e liquidati.**

**Progetto 13BG** *"Realizzazione pista ciclabile in località Eurovil"* – Nel 2018 liquidati 20.000 €. Slittamento dei termini a causa spostamento risorse proprie, accantonate per l'opera, per copertura finanziaria transizione in una causa. Avvio, nel mese di settembre 2022 della procedura di alienazione area edificabile per ripristino finanziamento. **I lavori inizieranno a giugno 2023 per concludersi ed essere collaudati a marzo 2024. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.**

**Progetto 14BG** *"Realizzazione pista ciclabile nel centro abitato di Predore"* – Nel 2018 liquidati 20.000 €. Slittamento dei termini a causa spostamento risorse proprie, accantonate per l'opera, per copertura finanziaria transizione in una causa. Avvio, nel mese di settembre 2022 della procedura di alienazione area edificabile per ripristino finanziamento. **I lavori inizieranno a febbraio 2023 per concludersi ed essere collaudati a dicembre 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.**

#### **Comune di Riva di Solto**

**Progetto 15BG** *"Valorizzazione del percorso ciclo-pedonale nell'area fronte lago denominata Bogn di Zorzino"* – Nel 2018 liquidati 60.000 €. Slittamento dei termini a causa del parziale parere negativo della Soprintendenza. In conseguenza di ciò il Comune ha effettuato una variazione delle opere e riduzione del costo che è passato da 1.200.000 € a 750.000 €, il contributo regionale è stato ridotto da 600.000 € a 375.000 €. **I lavori sono iniziati a giugno 2022 per concludersi a dicembre 2022.**

**Progetto 15BG Bis** – *"Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino -Zorzino per un tratto di circa 600 m"*. Costo totale pari a 450.000 € con contributo regionale di 225.000 €. Come da richiesta del Comune, nell'anno 2020, si erogherà l'anticipo del 10% ad approvazione del progetto. **I lavori inizieranno a giugno 2023 per concludersi ed essere collaudati a novembre 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.**

#### **Comune di Sarnico**

**Progetto 16BG** *"Riqualificazione Lido fontani ...."* – **Lavori conclusi e liquidati**, il Lido è stato aperto al pubblico.

**Progetto 17BG** *"Riqualificazione Parco Paroletti"* – **lavori conclusi e liquidati.** Il Parco è aperto al pubblico.

**Progetto 18BG** "Realizzazione di pista ciclopeditonale lungo Corso Europa (SP 469)" Liquidata la somma totale di 100.000 €. Slittamento dei termini a causa della fase emergenziale e per impossibilità dei lavori di asfaltatura nei mesi invernali. **I lavori sono iniziati a giugno 2021, si sono conclusi/collaudati a luglio 2022, con totale liquidazione nel 2022.**

#### **Comune di Solto Collina**

**Progetto 19BG** "Realizzazione Museo all'aperto" – **lavori conclusi e liquidati.**

**Progetto 20BG** "Realizzazione nuova banchina stradale e camminata turistica su SP n. 77" **lavori conclusi e liquidati.**

**Progetto 20 BG BIS** "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 – Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto". Costo totale pari ad € 52.400,00 di cui € 26.200,00 a carico di Regione Lombardia. Nel 2019 sono stati erogati 2.620 €. Inizio lavori a febbraio 2022 e **conclusi/collaudati a marzo 2022. E' in fase di definizione la rendicontazione, al fine di poter richiedere la liquidazione a Regione Lombardia.**

**Progetto 21BG** "Riqualificazione rete sentieristica per utilizzo con MTB" del costo totale pari a 80.000 € con contributo regionale di 40.000 €. Nessuna erogazione da parte di Regione Lombardia in quanto la realizzazione del progetto è vincolata alla vendita, da parte del Comune di Solto Collina, di un immobile di proprietà. Slittamento dei termini a causa del ritardo nella vendita dell'immobile di proprietà. **I lavori inizieranno a marzo 2023 per concludersi ed essere collaudati ad agosto 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.**

**Progetto 23BG** "Realizzazione area attrezzata Via Broletti" del costo totale pari a 60.000 € con contributo regionale di 30.000 €. Nessuna erogazione da parte di Regione Lombardia in quanto la realizzazione del progetto è vincolata alla vendita, da parte del Comune di Solto Collina, di un immobile di proprietà. Slittamento dei termini a causa del ritardo nella vendita dell'immobile di proprietà. **I lavori inizieranno a dicembre 2022 per concludersi ed essere collaudati ad agosto 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.**

**Progetto 25BG** "Realizzazione nuova area attrezzata per sosta camper e servizi annessi" del costo totale pari a 180.000 € con contributo regionale di 90.000 €. Nessuna erogazione da parte di Regione Lombardia in quanto la realizzazione del progetto era vincolata alla vendita, da parte del Comune di Solto Collina, di un immobile di proprietà. **Il Comune ha comunicato che il progetto non può più essere realizzato per sopraggiunte problematiche tecnico-amministrative. Rinuncia al progetto.**

#### **Comune di Tavernola Bergamasca**

**Progetto 27BG** "Riqualificazione immobile – area ad uso parcheggio turistico per Montisola. Fabbricato ad uso sede associazioni pro loco e protezione civile". Il contributo regionale è di 250.000,00 €. Nel 2018 liquidati 25.000 € e nel 2019 €. 137.143,60 relativi all'acquisto dell'immobile. Per i lavori di manutenzione slittamento dei termini a causa del movimento franoso del Monte Saresano, non ancora risolto, che hanno assorbito tutte le esigue risorse umane dell'Ufficio tecnico, competente per gli appalti pubblici. **I lavori per**

**la manutenzione straordinaria dell'immobile inizieranno a febbraio 2023 per concludersi ed essere collaudati a dicembre 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma**

**Progetto 28BG "Percorso ciclopedonale di raccordo con la SP ex strada statale 469" – Nel 2018 liquidati 35.000 €. Slittamento dei termini a causa del movimento franoso del Monte Saresano, non ancora risolto, che hanno assorbito tutte le esigue risorse umane dell'Ufficio tecnico, competente per gli appalti pubblici. **I lavori inizieranno a febbraio 2023 per concludersi ed essere collaudati a dicembre 2023. Ulteriore slittamento del cronoprogramma.****

## **2.1 Situazione finanziaria generale al 31/08/2022**

Sono state stanziare da Regione Lombardia risorse a fondo perduto nel bilancio 2018-2020 e successive annualità in virtù delle modifiche all'accordo approvate dal Comitato, pari a euro 10.000.000,00, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo di euro 600.000,00 per ogni Comune che prende parte all'Accordo, non superiore al 50% delle spese sostenute.

La spesa è distribuita nelle diverse annualità come dettagliato negli allegati piani finanziari AQST suddivisi per le due province di Brescia e Bergamo.

Ripercorrendo la storia dell'AQST, dal punto di vista economico, si evidenziano le successive tappe:

**Il 30 agosto 2018** sono stati approvati i decreti di impegno di spesa pluriennale e contestuale liquidazione della prima quota di contributo a favore dei comuni coinvolti dall'AQST della provincia di Brescia e Bergamo, in particolare:

- decreto n.12349 del 30/08/2018 (Iseo, Marone, Monte Isola e Paratico);
- decreto n.12350 del 30/08/2018 (Pisogne, Sale Marasino e Sulzano);
- decreto n.12351 del 30/08/2018 (Castro, Costa Volpino, Lovere, Parzanica e Predore);
- decreto n. 12352 del 30/08/2018 (Riva di Solto, Sarnico, Solto Collina e Tavernola Bergamasca).

**Il 07 maggio 2019**, con DGR n. XI/1598 del "Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. Modifica e integrazione alla DGR n. 211 del 11/06/2018" sono state approvate le modifiche condivise nel Comitato di Coordinamento del 28 febbraio 2019 relative a:

- rinuncia di n. 4 progetti (7BG "Realizzazione rete escursionistica" - 8BG "Reti paramassi lungo la viabilità comunale" - 9BG "Riqualificazione centro storico" - 10BG "Realizzazione aree di sosta") da parte del Comune di Parzanica, che vengono tolti dall'AQST;
- rinuncia del progetto 2BS "Ricerca Geotermica per sviluppo Termale in località Sassabanek" da parte del Comune di Iseo che viene tolto dall'AQST;

- approvazione della nuova proposta progettuale del Comune di Parzanica 10BGBis *"Riqualificazione della copertura del Palazzo Municipale"*,
- approvazione delle nuove proposte progettuali del Comune di Iseo 2BS *"Riqualificazione percorsi ciclopeditoni"*, 3BSBis *"Lavori di restauro Iseo Medievale e castello Oldofredi secondo Stralcio"* e 3BSTer *"Lavori di restauro e risanamento conservativo Iseo medioevale e Castello Oldofredi terzo stralcio"*,
- utilizzo delle economie generate dalla rinuncia di quattro progetti da parte del Comune di Parzanica (€ 261.000,00 complessivi), a favore delle nuove proposte progettuali del Comune di Iseo e del Comune di Parzanica stesso;
- proroga al 2020 dell'Accordo di Collaborazione stipulata tra Regione Lombardia e le Comunità Montane del Sebino Bresciano e dei Laghi Bergamaschi per la realizzazione del progetto *"Riqualificazione dei percorsi sentieristici e ciclopeditoni del Lago d'Iseo"*,

Il **4 luglio 2019**, con decreto n. 9830 *"Impegno di spesa pluriennale e contestuale liquidazione prima quota di contributo per i progetti 2BS, 3BSBis E 3BSTer e della seconda quota di contributo per il progetto 3BSBis a favore del Comune di Iseo"*, a seguito della citata DGR n. XI/1598 del 07/05/2019 sono state impegnate le risorse e liquidate le prime quote per le nuove progettualità del Comune di Iseo in sostituzione del progetto 2BS *"Ricerca Geotermica per sviluppo Termale in località Sassabanek"*, ed è stato rinviato a successivo provvedimento l'accertamento per la quota del 10% liquidata con decreto n. 12349 del 30/08/2018 pari a € 25.000,00.

Il **22 luglio 2019**, con decreto n. 10786 è stato accertato l'importo complessivo di euro 25.000 a carico di Comune di Iseo.

Con decreto n. 4618 del 3 aprile 2019 del Dirigente UTR Bergamo è stato accertato l'importo complessivo di € 29.000,00 a carico del Comune di Parzanica per gli impegni liquidati nel 2018 relativi ai progetti rinunciati; con decreto n. 6864 del 16 maggio 2019 è stato poi assunto l'impegno di spesa pluriennale sul progetto del Comune di Parzanica 10 BG bis.

Il **02 dicembre 2019**, con DGR n. XI/2580 *"Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. modifica e integrazione alla dgr n. 211 dell'11 giugno 2018 e alla dgr n. 1598 del 7 maggio 2019 - (di concerto con l'Assessore Magoni)"* sono state approvate le modifiche condivise nel Comitato di Coordinamento del 28 ottobre 2019 relative a:

- rinuncia dei due progetti del Comune di Paratico 6BS *"Collegamento tratti di lungolago da parco Erbe Danzanti a Lungolago Ninfee"* e 7BS *"Pista ciclopeditonica Fiume Oglio"*;
- nuove proposte progettuali del Comune di Paratico, 6BS Bis *"Collegamento tratti di lungolago antistante il Parco Taxodi"* e 7 BS Bis *"Riqualificazione e valorizzazione percorso a lago in Via G. Mazzini – loc. Tengattini"*;
- utilizzo delle economie per € 26.200,00 generate dal progetto 20BG *"Realizzazione nuova banchina stradale e camminata turistica su S.P. N. 77"*, da destinare al nuovo progetto di Solto Collina 20BG Bis *"Realizzazione parcheggio su S.P. 77 – Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto"*;

- nuova proposta progettuale del Comune di Solto Collina 20BG BIS "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 – Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto";
- proroga al 31 dicembre 2020 dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi, di cui alla DGR n. 988 del 11/12/2018, modificando l'art. 17 "Efficacia e durata dell'accordo" sostituendo la data del "31/12/2019" con "31/12/2020", dando atto che tale modifica dovrà essere approvata anche dagli altri enti sottoscrittori, nei modi e nelle forme previste dall'art. 10 dell'accordo stesso;
- di approvare l'aggiornamento del cronoprogramma e del piano dei costi e dei finanziamenti;
- di rivalutare nel corso del 2020, in base agli esiti del monitoraggio di attuazione del programma, la proroga dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, richiesta in sede del Comitato di Coordinamento del 28/10/2019, rinviandola a successive determinazioni.

Il **09 dicembre 2019**, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 96, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha approvato la modifica all'Accordo Quadro, condivisa nel Comitato di Coordinamento regionale del 28 ottobre 2019, relativa alla proroga al 31 dicembre 2020 dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi.

Il **18 dicembre 2019**, con Decreto n. 18555 "Impegno di spesa pluriennale per i progetti 6B SBIS e 7BS BIS e contestuale liquidazione prima e seconda quota di contributo per il progetto 7BS BIS a favore del comune di Paratico della provincia di Brescia, a seguito della DGR n. XI/2580 del 02/12/2019", sono state impegnate le risorse per le due nuove progettualità del Comune di Paratico, per un importo totale pari a € 600.000,00, e liquidata la prima quota del 10% e la seconda quota del 20% per il progetto 7BSBIS per una somma pari a € 60.000,00.

Con decreto del dirigente dell'UTR Bergamo n. 18699 del 18/12/2019 è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 20 BG bis del Comune di Solto Collina "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 – Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto". Costo totale pari ad € 52.400,00 di cui € 26.200,00 a carico di Regione Lombardia e liquidata la prima quota di contributo pari a 2.620 €.

Come sopra indicato, la DGR n. XI/2580 del 02 dicembre 2019, disponeva di rivalutare, nel corso del 2020, la **proroga** dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, già richiesta in sede del Comitato di Coordinamento del 28/10/2019, in base agli esiti del monitoraggio di attuazione del programma.

Il **14 dicembre 2020**, con DGR n. XI/3977 "Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. modifica e integrazione alla DGR n. 211 dell'11 giugno 2018, alla DGR n. 1598 del 7 maggio 2019 e alla DGR n. 2580 del 2 dicembre 2019 " sono state approvate le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'Accordo, condivisi nel Comitato di Coordinamento del 25 novembre 2020 e definiti nel 3° Rapporto di Monitoraggio dell'AQST al 31 ottobre 2020, relative a:

- presa d'atto della fine lavori per 5 progetti dei Comuni della provincia di Bergamo (12BG Comune di Predore; 16BG Comune di Sarnico; 17BG Comune di Sarnico; 19BG e 20 BG Comune di Solto Collina), per 8 progetti dei Comuni della provincia di Brescia (1BS, 2BS e 3BSBIS, Comune di Iseo; 7BSBIS Comune di Paratico; 8BS Comune di Pisogne; 13BS e 14BS Comune di Sale Marasino; 15BS Comune di Sulzano) e del progetto trasversale 3RL;
- proroga e aggiornamento delle schede progetto, ALLEGATO A\_SCHEDE PROGETTO PROVINCIA DI BERGAMO, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni della provincia di Bergamo: 1BG, 2BG e 3BG Comune di Castro; 4BG e 5BG Comune di Costa Volpino; 6 BG Comune di Lovere; 10BG bis e 11 BG Comune di Parzanica; 13 BG e 14 BG Comune di Predore; 15BG Riva di Solto; 18 BG Comune di Sarnico; 20 BG bis, 21 BG, 22 BG, 23 BG, 25 BG e 26 BG Comune di Solto Collina; 27 BG e 28 BG Comune di Tavernola Bergamasca;
- proroga e aggiornamento delle schede progetto, ALLEGATO B\_SCHEDE PROGETTO PROVINCIA DI BRESCIA, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni della provincia di Brescia: 3BS e 3BSTER Comune di Iseo; 4BS Comune di Marone; 5BS – Comune di Monteisola; 6 BSBIS Comune di Paratico; 9BS Comune di Pisogne; 10BS, 11BS e 12BS Comune di Sale Marasino e 16BS Comune di Sulzano;
- aggiornamento del cronoprogramma e rimodulazione del Progetto trasversale 1RL - Anello ciclabile del Lago d'Iseo, ALLEGATO C\_SCHEDA PROGETTO TRASVERSALE 1RL, parte integrante e sostanziale della presente atto;
- aggiornamento del cronoprogramma del Progetto 2RL - Riqualficazione Percorsi Sentieristici e Ciclopeditoni del Lago d'Iseo e proroga al 31 dicembre 2021 dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi, di cui alla DGR n. 988 del 11/12/2018, modificando l'art. 17 "Efficacia e durata dell'accordo" sostituendo la data del "31/12/2020" con "31/12/2021"; dando atto che tale modifica dovrà essere approvata anche dagli enti sottoscrittori, nei modi e nelle forme previste dall'art. 10 dell'Accordo stesso;
- nuove proposte progettuali dei Comuni di Paratico 7BSTER "Riqualficazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale protetto" e Riva di Solto 15BGBIS "Valorizzazione, riqualficazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di circa 600 m", ALLEGATO E\_NUOVO PROGETTO 7BSTER PARATICO e ALLEGATO D\_NUOVO PROGETTO 15BGBIS RIVA DI SOLTO, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- condivisione della decisione di lasciare al Comune di Riva di Solto l'intera somma dell'anticipo iniziale (10%), pari a 60.000 €, dell'intervento 15BG, a seguito della rimodulazione dello stesso, procedendo alla corrispondente riduzione dell'erogazione prevista per la fase di avvio lavori;
- presa d'atto della rinuncia del Comune di Solto Collina del progetto 24BG "Realizzazione sede ufficio turistico con annessa area parcheggio", con conseguente economia di 145.000 € di contributo regionale;
- aggiornamento del cronoprogramma e piano finanziario relativi ai progetti dei Comuni della Provincia di Brescia, ai progetti dei Comuni della Provincia di Bergamo e ai progetti trasversali (1RL, 2RL e 3RL), ALLEGATI F e G, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Con **decreto del dirigente dell'UTR Brescia n. 16022 del 18/12/2020** è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 7 BS TER del Comune di Paratico "Riqualificazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale protetto". Costo totale pari ad € 83.523,50 di cui € 41.761,75 a carico di Regione Lombardia e liquidata la prima e seconda quota di contributo pari a € 12.528,54.

Con **decreto del dirigente dell'UTR Bergamo n. 15983 del 17/12/2020** è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 15 BG Bis del Comune di Riva di Solto "Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di circa 600 m", ed è stata liquidata la prima quota di contributo pari a €. 22.500,00.

Con comunicazione n. 415 del 17/12/2020 del dirigente dell'UTR Bergamo è stata contabilizzata l'economia di spesa di €. 225.000,00 per la rimodulazione del progetto 15 BG "Valorizzazione del percorso ciclo-pedonale nell'area fronte lago denominata Bogn di Zorzino" del comune di Riva di Solto.

## 2.2 Progetti trasversali

### **Progetto IRL - Anello ciclabile del Lago d'Iseo – Documento di fattibilità**

Aria/IIsa ha predisposto la Proposta di incarico per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali dell'Anello Ciclabile del Lago di Iseo, il cui importo ammonta a € 226.000, pari alle risorse stanziare in assestamento sul cap. 14180 del bilancio regionale per l'anno 2020 e 2021.

A gennaio 2021, a seguito della presentazione del programma dettagliato delle attività e dei contenuti essenziali del Documento Preliminare di Progettazione (DPP) da porre a base delle procedure di affidamento, è stata erogata ad ARIA la prima quota (€ 35.000,00) del corrispettivo pattuito con specifico incarico.

Approvazione dell'incarico ad Aria avvenuta nel mese di novembre 2020, con un ritardo rispetto alla tempistica del Piano di Lavoro.

La gara per selezione del contraente cui affidare la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali è stata esperita. A giugno 2021 in corso le verifiche dei requisiti del primo e del secondo classificato nella graduatoria provvisoria, con previsione di aggiudicazione entro il mese di agosto e sottoscrizione del contratto entro il mese di ottobre 2021

La consegna del documento prevista entro maggio 2022, è stata posticipata ad ottobre 2022 a seguito della rilevata necessità di effettuare alcuni approfondimenti tecnici e revisioni progettuali e un sopralluogo congiunto ARIA SpA, Autorità di Bacino lacuale e DG ITeMS nel Luglio 2022.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali predisposto e consegnato da ARIA SpA, partendo dalla ricognizione territoriale, analisi socio-economiche, nonché valutazioni sulla domanda e offerta cicloturistica, sviluppa quattro alternative progettuali corredate da approfondimenti tecnici, soluzioni tipologiche, stima parametrica dei costi e calcolo

della spesa, proponendo una valutazione comparata delle alternative attraverso l'utilizzo dell'analisi multicriteria che tiene in considerazione (costi, fattibilità tecnica, pericolosità geologica, valenza naturalistica e storico-paesaggistica).

La trasmissione formale della documentazione da parte di ARIA alla DG ITeMS avverrà nei primi giorni del mese di novembre 2022.

### **Progetto 2RL - Riqualificazione percorsi sentieristici e ciclopeditoni del Lago d'Iseo**

I lavori sono iniziati il 15/06/2020. La notevole estensione del territorio (circa 120km di tracciato), il coordinamento e coinvolgimento di più soggetti (20 Comuni + 2 Comunità Montane), l'oggettiva difficoltà ad eseguire le opere nella stagione invernale e l'emergenza COVID (ritardo consegne materiali) hanno implicato l'aumento delle tempistiche di affidamento e realizzazione degli interventi. I lavori sono terminati a fine 2021 ed è stato liquidato il saldo del contributo regionale.

### **Progetto 3RL - Promozione Turistica dell'Area dell'AQST del Sebino**

Le attività di comunicazione e promozione di destinazione sono state affidate, con incarico in house, alla società Explora Scpa per conto della Direzione Generale Turismo. Tutte le attività sono state realizzate attraverso adesione alle convenzioni ARIA. Il 31/12/2020 il progetto si è concluso.

## **3 Riflessioni conclusive**

In esito a quanto illustrato nella presente Relazione, la Segreteria tecnica rinvia alle determinazioni del Comitato di Coordinamento che verranno assunte nella seduta del **16 novembre 2022** in merito alle seguenti tematiche insorte:

1. Validazione scheda progetto comune di Marone rimodulata;
2. Rinuncia progetto 6 BG del comune di Lovere e 25 BG del comune di Solto Collina;
3. aggiornamento del cronoprogramma dei progetti dei Comuni di Marone, Paratico, Pisogne e Sulzano (Comuni BS) e dei progetti dei Comuni di Castro, Predore, Riva di Solto, Solto Collina e Tavernola Bergamasca (Comuni BG);
4. Proroga della scadenza dell'AQST al 31/12/2024;

Il presente monitoraggio conferma, pur nella dilatazione temporale nell'attuazione degli interventi, in alcuni casi connessa anche con l'emergenza sanitaria COVID, l'intento di procedere effettuando scelte condivise che denotano la volontà di portare avanti un Accordo concreto, con un sistema di relazioni consolidato e fattivo, momento di incontro e di sintesi di un quadro di responsabilità e di obiettivi definito, mirante allo sviluppo di parte del sistema territoriale.

Un AQST, quindi, che tende ad esprimere il raccordo tra la programmazione regionale e la dimensione territoriale, attraverso la realizzazione di progetti significativi, che interessano più livelli di governo.