

## Accordo di Programma “Città della Salute e Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni”

### Cronoprogramma di attuazione degli interventi

Il Tavolo di Monitoraggio ha il compito di valutare lo stato di attuazione e di vigilare sulle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dall'AdP (articoli 6 e 10.3) funzionali alla realizzazione ed entrata in esercizio della Città della Salute e della Ricerca, in modo da garantire la coerenza di dette tempistiche con la **data di fine dei lavori di CdSR**, che viene rideterminata a **dicembre 2024**.

NOTA: date stimate da parte di Milanosesto SpA sulla base dei dati aggiornati ad oggi disponibili (anche rispetto agli atti approvativi del Comune di Sesto San Giovanni) e quindi suscettibili di eventuale futuro aggiornamento,

Interventi	Stato della progettazione attuale	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo tecnico amministrativo	Note/criticità
<b>A. Opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la ottimale accessibilità della Città della Salute</b>					
<b>1. Nuova rotatoria e viabilità</b> entro il Piano Particolareggiato di Recupero “Vulcano”					Realizzata
<b>2. Ring Nord</b>	Progetto Definitivo (PD) in corso di approvazione  (stesura PE avviata in pendenza dell'approvazione del PD)	02/01/2023	30/11/2024	31/12/2024 (consegna anticipata)	19/12/2018 approvazione PFTE (DGC) 30/06/2020 Deposito PD 15/03/2021 Approvazione PD (stimata) 08/04/2021 Deposito PE (stimata)
<b>3. Ring Sud</b>	Progetto Definitivo (PD) in corso di approvazione	02/01/2023	30/11/2024	31/12/2024 (consegna anticipata)	19/12/2018 approvazione PFTE (DGC) 30/06/2020 Deposito PD 15/03/2021 Approvazione PD (stimata) 08/04/2021 Deposito PE (stimata) Appalto accorpato al Ring Nord
<b>4. Viabilità Unione</b>	Progetto Definitivo (PD)	07/02/23 (in corso di	25/10/24 (in corso di	25/11/24	29/10/2018 approvazione PFTE (DGC) 30/06/2020 Deposito PD

## Accordo di Programma “Città della Salute e Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni”

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nuova rotatoria su via Trento/cavalcavia</b> entro il PII ex-Falck</li> <li>• <b>Prolungamento via delle Acciaierie</b></li> <li>• <b>Rotatoria Diaz-D'Arco e soluzione del nodo G. D'Arco – Acciaierie – sottopasso – Vittorio Veneto</b></li> <li>• <b>Sottopasso Mazzini-Gramsci e riqualificazione via Mazzini</b> fino a viale Italia</li> <li>• Realizzazione di <b>opere di mitigazione acustica</b> connesse alla realizzazione della Città della Salute</li> </ul>	sospeso per approfondimenti su Sottopasso	verifica per la sospensione)	verifica per la sospensione)	(consegna anticipata - in corso di verifica per la sospensione)	14/04/2021 Deposito PD/PE accorpati (stimata) 13/08/2021 Approvazione PD/PE (stimata)  Avvio lavori vincolato dal cantiere della stazione a scavalco, fine lavori vincolata dal completamento del Parcheggio Interrato in UCP SC. PD sospeso per approfondimenti su Sottopasso
5. Attività di start-up di un primo nucleo di <b>centralizzazione semaforica</b> , con fornitura di quanto necessario per attivare il controllo remoto e l'implementazione di differenti strategie di regolazione semaforica.	---	---	---	---	
<b>B. Trasporto pubblico</b>					
6. <b>Studio di fattibilità</b> avente ad oggetto il <b>potenziamento dei sistemi di trasporto</b> rapido di massa nell'area del Nord Milano al fine di individuare le opere e gli interventi necessari al sistema della mobilità di scala sovra comunale.	---	---	---	---	Avvio <b>Tavolo tecnico</b> – costituito da RL (DG Infr.), Comune di Sesto SG e gli altri Enti interessati – per una prima ricognizione sui temi e valutazione degli scenari di potenziamento del sistema di trasporto pubblico nell'area del nord Milano.
7. <b>Riqualificazione della stazione ferroviaria.</b>	Progetto Esecutivo (PE)	03/05/2021	22/06/23	25/07/23 (consegna anticipata)	20/05/2019 approvazione PE (DGC).
<b>C. Altre opere / attività</b>					

## Accordo di Programma “Città della Salute e Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni”

<p><b>8. Convenzione per la regolamentazione la messa a disposizione</b> alla RL e alle Fondazioni IRCCS di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parcheggio pubblico</b> per complessivi 650 posti auto da riservare agli utenti della nuova struttura ospedaliera da realizzarsi entro 500 metri (massimo percorso dal posto auto più lontano) dall’ingresso della nuova struttura ospedaliera, con previsione di applicazione di tariffe in linea con altre strutture ospedaliere e con le politiche tariffarie applicate nel Comune.</li> <li>• <b>Residenze convenzionate</b> per ca. 25 mila mq da riservare prioritariamente a dipendenti, medici, infermieri, ricercatori che opereranno presso gli Istituti ovvero a pazienti non ricoverati delle due Fondazioni.</li> <li>• <b>Asilo nido</b> per complessivi 40 bambini, da realizzarsi entro 250 metri dall’ingresso della nuova struttura ospedaliera, con previsione di applicazione di tariffe in linea con altre strutture convenzionate</li> </ul>	<p>Approvazione PFTE in corso (stesura PD/PE avviata in pendenza dell’approvazione)</p> <p>---</p>	<p>01/11/2022</p> <p>03/10/2022 03/08/2022</p> <p>03/10/2022</p>	<p>25/11/2023</p> <p>20/11/2023 23/11/2024</p> <p>20/11/2024</p>	<p>31/12/2023 (consegna anticipata)</p> <p>31/12/2024 31/12/2024</p> <p>31/12/2024</p>	<p>09/09/2020 Deposito PFTE Parcheggio ubicato nella UCP SC 16/02/2021 Approvazione PFTE (stimata) 28/02/2021 Deposito PD/PE (stimata) 30/06/2021 Approvazione PD/PE (stimata)</p>
<p><b>9. Riqualificazione dei seguenti edifici (beni storico documentali):</b> Treno laminatoio, T3 – Pagoda, Omec, Camino Fumi e Vasche Pompei.</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>Entro la data di entrata in esercizio di CdSR.</p>
<p><b>10. Realizzazione del Parco urbano del comparto Unione.</b></p>	<p>Approvazione PFTE in corso (stesura PD/PE avviata in pendenza)</p>	<p>01/08/2023</p>	<p>30/11/2024</p>	<p>31/12/2024</p>	<p>PFTE approvato in CdS (Determina del 14/01/2021) in attesa delle delibera di approvazione.</p>

## Accordo di Programma “Città della Salute e Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni”

	dell'approvazione)				
<b>11.Monitoraggio delle acque di falda presso l'area “CdSR” nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Sesto San Giovanni</b>	---	---	---	---	In corso (piezometri in capo alla nuova Proprietà).
<b>12.Riempimenti del Lotto 4</b>					Realizzata come da comunicazione di CISAR prot. 00-20-68 del 01/04/2020
<b>13.Riempimenti dei Lotti 1, 2 e 3</b>					Realizzata come da comunicazione di CISAR prot. 00-20-68 del 01/04/2020