

Allegato 1 "Aggiornamento 2024 del Programma degli interventi di mobilità ciclistica finanziati a Città Metropolitana di Milano e alle Province, di competenza della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile"											
									Cronoprogramma aggiornato		
Ambito territoriale	Codice monitoraggio	Denominazione intervento	Costo intervento fase ASSEGNAZIONE RISORSE (€)	Costo intervento AGGIORNATO (€)	Finanziamento Regionale D.G.R. n. XII/1393/2023 (€)	Altri Enti Città Metropolitana/ Province/Altro (€)	Risorse regionali erogate (€)	Risorse regionali da erogare (€)	Avvio lavori	Fine lavori	Collaudo
BG	PLC-BG001	Ciclovía culturale Bergamo - Brescia - tratto bergamasco - BG618BKE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	2.400.000,00	600.000,00	AVVIATI	2024	2025
BG	PLC-BG002	Realizzazione della pista ciclopedonale Ugnano-Cologno al Serio	150.000,00	150.000,00	150.000,00		15.000,00	135.000,00	2025	2025	2025
		TOTALE INTERVENTI BG	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	2.415.000,00	735.000,00			
BS	PLC-BS001	SP.BS n. 237 "Del Caffaro" - Realizzazione di percorso ciclopedonale posto a lato della carreggiata stradale, dalla progressiva km 47+180 alla progressiva km 47+430, in Comune di Anfo BS450BKE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	50.000,00	450.000,00	2025	2025	fine 2025
BS	PLC-BS002	S.P. 34 "Longhena - Mairano - Bargnano" - Realizzazione pista ciclabile Longhena Mairano BS451BKE	100.000,00	280.000,00	100.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	AVVIATI	2024	fine 2024
BS	PLC-BS003	Ciclovía culturale Bergamo - Brescia - tratto bresciano - BS625BKE	3.000.000,00	3.036.234,00	3.000.000,00	36.234,00	2.400.000,00	600.000,00	AVVIATI	2024	2025
		TOTALE INTERVENTI BS	3.600.000,00	3.816.234,00	3.600.000,00	216.234,00	2.500.000,00	1.100.000,00			
MI	PLC-MI001	Comune di Paderno Dugnano: manutenzione straordinaria passerella ciclo pedonale su linea ferroviaria FNM Milano-Asso del PCIR 6 Villorosi (vicino a staz ferroviaria di Palazzolo) - MI88BKE	1.700.000,00	1.926.856,00	1.700.000,00	226.856,00	1.360.000,00	340.000,00	AVVIATI	2024	fine 2024
MI	PLC-MI002	Realizzazione di velostazioni in corrispondenza della linea 6 (tratta Milano Segrate - Via Corelli - Idroscalo - Linate) del Biciplan "Cambio" della Città Metropolitana - MI649BKE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	50.000,00	450.000,00	2024	2025	2025
		TOTALE INTERVENTI MI	2.200.000,00	2.426.856,00	2.200.000,00	226.856,00	1.410.000,00	790.000,00			
CR	PLC-CR001	Collegamento ciclabile tra Comune di Madignano e Comune di Crema lungo ex SS 415 "Paullese" (1,75 km) - CR76BKE	850.000,00	930.000,00	400.000,00	530.000,00	40.000,00	360.000,00	2026	fine 2026	2027
CR	PLC-CR002	Collegamento ciclabile tra Comune di Palazzo Pignano (fraz. Scannabue) e Comune di Trescore Cremasco lungo SP 35 (0,75 Km) - CR75BKE	300.000,00	355.000,00	300.000,00	55.000,00	240.000,00	60.000,00	AVVIATI	2024	2025
CR	PLC-CR003	Collegamento ciclabile tra Comune di Olmeneta e Comune Pozzaglio e Uniti (loc. Brazzuoli) lungo SP 95 - tra Comune di Olmeneta e la ciclabile del Naviglio Civico della città di Cremona (4 km) - CR78BKE	600.000,00	675.000,00	600.000,00	75.000,00	60.000,00	540.000,00	fine 2025	2026	fine 2026
CR	PLC-CR004	Riqualfica e completamento del percorso tra il Comune di Gussola ed i Comuni di Martignana di Po e di Casalmaggiore (3 km) lungo SP 85 - CR80BKE	400.000,00	484.520,00	400.000,00	84.520,00	320.000,00	80.000,00	AVVIATI	fine 2024	2025
CR	PLC-CR005	Collegamento ciclabile tra Comune di Casalmorano e Comune di Soresina - lungo SP 89 (2 km) - CR77BKE	715.000,00	825.000,00	715.000,00	110.000,00	572.000,00	143.000,00	AVVIATI	ULTIMATI	fine 2024

Allegato 1 "Aggiornamento 2024 del Programma degli interventi di mobilità ciclistica finanziati a Città Metropolitana di Milano e alle Province, di competenza della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile"											
									Cronoprogramma aggiornato		
Ambito territoriale	Codice monitoraggio	Denominazione intervento	Costo intervento fase ASSEGNAZIONE RISORSE (€)	Costo intervento AGGIORNATO (€)	Finanziamento Regionale D.G.R. n. XII/1393/2023 (€)	Altri Enti Città Metropolitana/Province/Altro (€)	Risorse regionali erogate (€)	Risorse regionali da erogare (€)	Avvio lavori	Fine lavori	Collaudo
CR	PLC-CR006	Collegamento ciclabile tra il Comune di Grontardo (fraz. Levata) e Comune di Scandolara Ripa d'Oglio lungo SSPP 67 e 83 (4 km) - CR79BKE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-		600.000,00	2025	2026	2026
CR	PLC-CR007	Completamento tracciato PCIR 10 "Via delle Risaie" in Comune di Malagnino lungo SP 27 (1 km) - CR94BKE	150.000,00	175.000,00	150.000,00	25.000,00	120.000,00	30.000,00	AVVIATI	ULTIMATI	fine 2023
		TOTALE INTERVENTI CR	3.615.000,00	4.044.520,00	3.165.000,00	879.520,00	1.352.000,00	1.813.000,00			
LC	PLC-LC001	PCIR 3 "ADDA" - tratto Colico - Abbazia Lariana LC95BKE	11.284.000,00	13.840.468,00	11.284.000,00	2.556.468,00	1.128.400,00	10.155.600,00	fine 2025	2026	fine 2026
		TOTALE INTERVENTI LC	11.284.000,00	13.840.468,00	11.284.000,00	2.556.468,00	1.128.400,00	10.155.600,00			
LO	PLC-LO001	Manutenzioni migliori e ampliamento piste ciclabili provinciali - LO115BKE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	9.600.000,00	2.400.000,00	AVVIATI	fine 2024	2025
LO	PLC-LO002	Realizzazione pista ciclabile lungo la strada provinciale 235 Lodi - Crema - LO643BKE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	750.000,00	750.000,00	AVVIATI	2024	fine 2024
LO	PLC-LO003	Collegamento ciclabile Maleo - Corno Giovine sulla S.P. 193 - LO721BKE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		150.000,00	1.350.000,00	AVVIATI	2025	2025
LO	PLC-LO004	Collegamento ciclabile Sant'Angelo Lodigiano - Graffignana sulla S.P. 19 -LO722BKE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		200.000,00	1.800.000,00	2025	2025	fine 2025
LO	PLC-LO005	Collegamento ciclabile Massalengo - San Martino in Strada/direzione Lodi sulla S.P. 186 - LO723BKE	550.000,00	550.000,00	550.000,00			550.000,00	2025	fine 2025	2026
LO	PLC-LO006	Collegamento ciclabile Livraga - Ossago Lodigiano/direzione Lodi sulla S.P. 107 - LO724BKE	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00	2025	2026	2026
LO	PLC-LO007	Collegamento ciclabile Valera Fratta - Marudo sulla S.P. 123 -LO725BKE	800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	2025	2026	2026
		TOTALE INTERVENTI LO	21.450.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-	10.700.000,00	10.750.000,00			
SO	PLC-SO001	PCIR 3 "ADDA" - tratto Valtellina SO96BKE	688.455,00	850.000,00	688.455,00	161.545,00	-	688.455,00	2025	2026	2026
		TOTALE INTERVENTI SO	688.455,00	850.000,00	688.455,00	161.545,00	-	688.455,00			

Allegato 1 "Aggiornamento 2024 del Programma degli interventi di mobilità ciclistica finanziati a Città Metropolitana di Milano e alle Province, di competenza della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile"											
									Cronoprogramma aggiornato		
Ambito territoriale	Codice monitoraggio	Denominazione intervento	Costo intervento fase ASSEGNAZIONE RISORSE (€)	Costo intervento AGGIORNATO (€)	Finanziamento Regionale D.G.R. n. XII/1393/2023 (€)	Altri Enti Città Metropolitana/Province/Altro (€)	Risorse regionali erogate (€)	Risorse regionali da erogare (€)	Avvio lavori	Fine lavori	Collaudo
VA	PLC-VA001	CICLOVIA LAGO MAGGIORE - da Sesto Calende a Laveno Mombello (Tratto Golasecca/Mercallo - Sesto Calende - Angera) - VA98BKE	11.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	200.000,00	1.080.000,00	9.720.000,00	fine 2025	fine 2027	2028
VA	PLC-VA002	PCIR 16 "OLONA" - Move on - da Busto Arsizio (VA) a Malnate (VA) Lotti 2-3-4-5 - VA97BKE	1.779.644,00	2.980.038,13	300.000,00	2.680.038,13	150.000,00	150.000,00	AVVIATI	2025	fine 2025
VA	PLC-VA003	Opere riqualificazione della pista ciclabile del Lago di Varese (Aqst Lago Varese) - VA130BKE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	280.000,00	70.000,00	AVVIATI	ULTIMATI	fine 2024
		TOTALE INTERVENTI VA	13.129.644,00	14.130.038,13	11.450.000,00	2.880.038,13	1.510.000,00	9.940.000,00			
26		TOTALE COMPLESSIVO			56.987.455,00		21.015.400,00	35.972.055,00			