



**ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LO
SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMPENSORIO DELLE TRE VALLI
(VALLE CAMONICA – VALLE TROMPIA – VALLE SABBIA)**

sottoscritto in data 22 Maggio 2019

Soggetto Responsabile dell'Accordo

Enrica Gennari - UTR Brescia

Rapporto di monitoraggio

N. 3 al 28 luglio 2022

Relazione annuale del Soggetto Responsabile dell'Accordo

INDICE

1. Introduzione;
2. Andamento generale dell'Accordo Quadro;
 - 2.1. Situazione finanziaria generale al 28 luglio 2022;
3. Considerazioni conclusive.

ALLEGATI

1. *CRONOPROGRAMMA_AGGIORNATO_28 luglio 2022*
2. *PIANO FINANZIARIO_AGGIORNATO_28 luglio 2022*

Il terzo Rapporto di monitoraggio illustra i risultati dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle Tre Valli (Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia), a partire dal momento della sottoscrizione del **22 maggio 2019** fino al **28 luglio 2022**.

Il documento è stato elaborato dall'UTR di Brescia in qualità di Soggetto Responsabile dell'AQST sulla base delle informazioni ricevute dei Soggetti Capofila e condiviso dalla Segreteria Tecnica dell'AQST nella seduta del 28 luglio 2022.

Il Rapporto fornisce un sintetico monitoraggio sull'avanzamento finanziario, procedurale, realizzativo delle attività svolte e delle opere realizzate.

Fanno parte degli allegati le tabelle relative al cronoprogramma ed alla situazione finanziaria al 28 luglio 2022.

1. Introduzione

La **DGR n.1568 del 15/04/2019**, ha approvato lo schema di AQST per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle tre valli (Valle Camonica –Valle Trompia – Valle Sabbia), la sottoscrizione dell'accordo è avvenuta in data **22 maggio 2019** con conseguente pubblicazione sul BURL del **31 maggio 2019**.

Il primo monitoraggio al 30 giugno 2020, illustrato nella Segreteria Tecnica del 30 luglio 2020 e validato nella Segreteria Tecnica del 12 novembre, ha messo in evidenza una serie di proposte ed aggiustamenti approvati poi dal **Comitato di Coordinamento** nella seduta del **19 novembre 2020**. Il Comitato ha condiviso le proposte emerse in merito alle seguenti tematiche insorte:

1. Modifica al progetto CMVC19 del Comune di Esine;
2. Modifica al progetto CMVC07 del Comune di Breno;
3. Attuazione del progetto CMVC22 da parte del Comune di Darfo Boario Terme, mantenendo il finanziamento in capo alla Comunità Montana di Valle Camonica;
4. Slittamento del cronoprogramma per interventi dei Comuni come da cronoprogramma aggiornato al 30_06_2020;

La situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito anche la nostra Regione ha provocato un ritardo nella realizzazione di alcune opere e uno slittamento generale del cronoprogramma dei progetti.

La Segreteria Tecnica con l'illustrazione del **secondo monitoraggio aggiornato al 31 agosto 2021** ha messo in evidenza, a seguito delle sedute del 29 luglio e 16 settembre 2021, una serie di proposte:

1. proposta di modifica al progetto CMVC17 del Comune di Bienno (nuova scheda);

2. aggiornamento per il progetto CMVC22 – Piano di promozione turistica della bassa Valle Camonica);
3. proposta di riutilizzo economie dei primi due progetti del Comune di Artogne (CMVC01 e CMVC02) sul progetto CMVC06;
4. proposta di proroga dell'AQST al 2023 per le progettualità non concluse.

A seguito delle decisioni assunte nella **seduta del 27 settembre 2021 dal Comitato di Coordinamento** è stata approvata la richiesta avanzata dalla Segreteria Tecnica di proroga dell'AQST al 31/12/2023 per tutte le progettualità che non terminavano entro il 31/12/2021.

Con **DGR n. XI/5673 del 15/12/2021** "Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle tre valli (Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia)", è stato deliberato "in sintesi" di:

1. **approvare le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale** finalizzato alla riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica del comprensorio delle tre Valli (Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia), condivisi nel Comitato di Coordinamento del 27 settembre 2021 e definiti nel 2° rapporto di monitoraggio, che comprende gli aggiornamenti dei cronoprogrammi dei singoli interventi e del piano finanziario al 30 giugno 2021, con un ulteriore aggiornamento al 31 agosto 2021, relative:
 - alla necessità di una proroga, visto lo slittamento dei cronoprogrammi, al 31.12.2023 per l'attuazione degli interventi che non termineranno entro il 31.12.2021;
 - alla nuova scheda progetto CMVC17 del Comune di Bienno che modifica e aggiorna la scheda precedente;
 - alla richiesta del Comune di Artogne di riutilizzare le economie dei primi due progetti CMVC01 e CMVC02 pari a euro € 54.984,57 da reinvestire sul progetto CMVC06 "Realizzazione in loc. Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico, turistico, ricreativo e a servizio dell'antincendio boschivo";
2. **di prorogare la scadenza dell'AQST** per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica del comprensorio delle tre Valli (Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia) **al 31.12.2023** per gli interventi che non termineranno entro il 31.12.2021;

Con **DCR n.9650 del 04/07/2022** sono state impegnate le risorse dell'importo totale di € 54.984,57, a favore del Comune di Artogne per il progetto CMVC06 per il RIUTILIZZO delle ECONOMIE scaturite dai progetti CMVC01 E CMVC02.

3. Andamento generale dell'Accordo Quadro

L'AQST individua 35 progetti (23 nel Programma della Valle Camonica – di cui 1 in capo alla Provincia di Brescia, 10 nel Programma della Valle Sabbia di cui 1 in collaborazione con la Provincia di Brescia e 2 nel Programma della Valle Trompia).

Il quadro che ne deriva è un insieme di azioni variegate e complesse che concorrono all'attuazione delle politiche regionali e trovano coerenza e integrazione nella declinazione territoriale degli indirizzi regionali in tutte le linee di intervento prioritarie.

L' AQST si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo turistico dell'area, alla promozione dell'attività sportiva outdoor, alla tutela ambientale, al potenziamento dell'accessibilità mediante l'avvio della realizzazione di interventi prioritari concertati con il territorio consolidando e potenziando la sinergia messa in campo dalle Istituzioni.

Le singole schede di monitoraggio dei progetti trasmesse dalle Comunità Montane, in qualità di soggetto capofila, riportano dati relativi a:

- soggetto attuatore/realizzatore/beneficiario del progetto e soggetto capofila;
- una sintetica descrizione dell'intervento;
- i dati finanziari relativi al costo complessivo dell'intervento e, laddove possibile, alle risorse disponibili e/o programmate e alle criticità finanziarie;
- gli avanzamenti previsti ed effettivamente realizzati al 28 luglio 2022;
- gli elementi di criticità/novità intervenuti.

Sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai capifila d'area nelle schede di monitoraggio dei singoli progetti, si è verificato lo stato di avanzamento complessivo dell'AQST e l'aggiornamento del piano economico finanziario alla data del 28 luglio 2022. La situazione è la seguente:

➤ **Programma della Valle Camonica**

	al 28 luglio 2022
Progetti con stato avanzamento secondo previsioni	7
Progetti con ritardi	5
Progetti rinunciati	---
Progetti con criticità	4
Progetti integrati/modificati	
Nuove proposte progettuali	---
Progetti terminati (presentato CRE)	7

Progettualità concluse o con conclusione prevista nel 2022

- **ARTOGNE (CMVC01 e CMVC02): Conclusi nel 2021** - "Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello PRIMO STRALCIO – "Risanamento cedimenti stradali" e STRALCIO 2 "Risanamento conservativo muri di sostegno". Nel comitato politico del 27/09/2021 è stata accolta la proposta avanzata dalla Segreteria Tecnica di riutilizzare le economie dei due progetti sull'intervento CMVC06. Con DCR n.9650 del 04/07/2022 sono state impegnate le risorse a favore del Comune di Artogne per il progetto CMVC06 "Realizzazione in loc. Bassinale di un laghetto con funzioni

paesaggistico, turistico, ricreativo e a servizio dell'antincendio boschivo". importo complessivo economie di € 54.984,57.

- **ARTOGNE (CMVC05): Conclusione prevista nel 2022** – “Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello STRALCIO 5 – “Risanamento conservativo tratti non interessati dai precedenti interventi”. I lavori sono iniziati a Giugno 2022 e dovrebbero concludersi nel mese di Luglio 2022. La conclusione è prevista entro fine anno (2022).
- **BRENO (CMVC07): Conclusione prevista nel 2022** – “Interventi di riqualificazione del sistema integrato invernale ed estivo di Gaver in Comune di Breno” - L'intervento pur mantenendo l'importo complessivo previsto e gli obiettivi e le finalità originali, ha avuto un cambiamento nel 2020 e prevede sempre la riqualificazione del sistema integrato invernale ed estivo del Gaver attraverso:
 - rifacimento tratto acquedotto esistente in Loc. Gaver;
 - realizzazione nuovi posteggi e rettifica accesso della Strada Piana del Gaver;
 - realizzazione sovrappasso pista da sci nella piana del Gaver;
 - rifacimento pavimentazione stradale della strada piana del Gaver;
 - realizzazione nuovi posteggi e sistemazione area pic-nic nella Piana del Gaver;
 - sistemazione sentieristica.

I lavori sono iniziati ad Aprile 2022 e la conclusione è prevista per fine anno (2022).

- **DARFO BOARIO TERME (CMVC08 e CMVC09): Conclusione prevista nel 2022** – “Riqualificazione del nodo di interscambio di Darfo Boario Terme, porta urbana e territoriale al Comprensorio turistico Valle Camonica – Lotto 1 (Valorizzazione Piazza Einaudi) e Lotto 2 (Completamento del sottopasso ferroviario e percorsi pedonali e ciclabili di connessione fra l'autostazione, la stazione ferroviaria e via De Gasperi con il Palazzo Congressi e la ciclovía di Valle Camonica). Per il primo lotto i lavori sono iniziati a Dicembre 2020, a Ottobre 2021 è stato raggiunto il 50% dei lavori e la fine lavori è prevista per Agosto/Settembre 2022; per il secondo lotto i lavori sono iniziati a Febbraio 2022 e si prevede la conclusione dell'intervento per fine anno (2022).
- **GIANICO (CMVC10): Concluso nel 2020** – “Ampliamento e riqualificazione strada accesso ai Monti di Gianico - Montecampione-Alpiaz” - Progetto concluso nel 2020.
- **PIANCAMUNO (CMVC11 e CMVC12): Conclusi nel 2021** – “Opere di manutenzione straordinaria di tratto di strada intercomunale “Pian Camuno – Montecampione” interessata da dissesto idrogeologico- Intervento A e B” - I lavori di entrambi i lotti sono terminati e in corso la liquidazione degli interventi (attesa DURC dal Comune).
- **BORNO (CMVC13): Conclusione prevista nel 2022** – “Completamento del percorso ciclo-pedonale sulla direttrice Borno-Funivia dalla Val Camera fino ai piazzali degli impianti di risalita” – Completamento di un progetto Valli prealpine. Rallentamento nella realizzazione dell'opera per una prescrizione della Soprintendenza relativa alla realizzazione di una barriera in legno tra la strada e la pista ciclabile, l'intervento ha avuto un costo aggiuntivo di 100.000€ di cui si è fatto carico il

Comune. Inizio lavori a Novembre 2020, il raggiungimento del 50% dei lavori a Settembre 2021, la conclusione dell'intervento è prevista per fine 2022.

- **BERZO INFERIORE (CMVC15): Conclusione prevista nel 2022** - (CMVC15) "Progetto integrato di qualificazione turistica di Berzo Inferiore – Valgrigna - Interventi per aumento capacità turistica e ristoro della ex Colonia in località Zuvolo e miglioramento accessibilità", - I lavori sono iniziati a Giugno 2021 e dovrebbero concludersi entro l'anno 2022.
- **BIENNO (CMVC18): Concluso nel 2021** - Il progetto "Adeguamento area camper in via prati e predisposizione per nuova struttura ricettiva" - I lavori si sono conclusi nel 2021. In fase di liquidazione il saldo.
- **ESINE (CMVC19): Conclusione prevista nel 2022** - è stata presentata una nuova scheda progetto nel 2020, intitolata "Sviluppo del turismo montano - progetto integrato di qualificazione turistica di Esine" che prevede, oltre alle opere già inserite nell'accordo, l'adeguamento del fabbricato montano in Loc. Preit (di proprietà comunale), mantenendo inalterate le altre voci della scheda progetto originale. Raggiunto il 50% dei lavori a Luglio 2021, conclusione prevista per fine 2022.
- **OSSIMO (CMVC20): Concluso nel 2021** - "Completamento del sistema integrato ciclo turistico e trekking enjoy dell'altopiano del sole – Realizzazione punto di riferimento e centro servizi in Ossimo Piazza San Damiano" - I lavori si sono conclusi nel 2021.

Progettualità con conclusione prevista nel 2023

- **ARTOGNE (CMVC03, CMVC04):** "Riqualificazione della Strada intercomunale d'accesso al Comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello PRIMO STRALCIO 3- "Risanamento conservativo galleria 2-3" e STRALCIO 4 "Risanamento conservativo galleria 1-A8". Per quanto riguarda i lotti TRE e QUATTRO della riqualificazione della strada di accesso al comprensorio di Montecampione, la conclusione della progettazione esecutiva è slittata a Settembre 2022, l'affidamento lavori per fine 2022. L'inizio lavori è previsto per maggio 2023 in quanto nel periodo invernale le opere si trovano ad una quota di circa 1300 m slm con conseguenti problematiche di gelo e neve. La conclusione dei lavori andrà per fine 2023, aumento dei costi originariamente previsti a causa dell'aumento dei prezzi.
- **BERZO INFERIORE (CMVC14, CMVC16):** (CMVC14) "Progetto integrato di qualificazione turistica di Berzo Inferiore – Valgrigna" - Completamento pista ciclabile della Val Grigna – la progettazione esecutiva è slittata a Novembre 2022, l'affidamento lavori è previsto per Ottobre 2022, con inizio lavori nel mese di Novembre 2022. La conclusione del progetto è prevista per fine 2023. Il progetto (CMVC16) "Interventi per adeguamento Bivacco e Rifugio di San Glisente" la progettazione esecutiva è prevista per Ottobre 2022, inizio lavori per Maggio 2023 e conclusione prevista entro fine anno 2023.

- **BIENNO (CMVC17):** "Campolaro Ski light": l'amministrazione comunale ha richiesto di modificare la scheda. Il nuovo intervento prevede la realizzazione della zip Line "Volo dell'angelo" avendo avuto il parere positivo di ENAC, sarà utilizzata procedura ad evidenza pubblica in Proget Financing per trovare il soggetto esecutore dell'intervento e gestore - conclusione prevista per il 2023. Presentata nel 2021 la nuova scheda per modifica del progetto. Affidamento lavori ad Aprile 2022, inizio lavori previsto per Giugno 2023, conclusione lavori prevista per fine 2023.

Progettualità con criticità e ritardi rispetto al cronoprogramma – chiusura prevista per il 2024

- **PROVINCIA DI BRESCIA (PROV01):** "Riqualificazione e messa in sicurezza tratti saltuari della SPBS 345 "delle tre valli" nei Comuni di Bienno e Breno" - Slittamento della progettazione esecutiva e di tutta la realizzazione del progetto per il 2023, si è verificato un incremento dei costi e la situazione emergenziale ed i successivi finanziamenti hanno portato ad un numero elevato di interventi da gestire sul territorio. Il costo originario dell'opera di 800.000 euro è salito a 2.200.000 euro; tale differenza sarà coperta da risorse già reperite ed impegnate da parte della Provincia di Brescia. Progettazione esecutiva prevista per Novembre 2022, affidamento dei lavori ad aprile 2023, inizio lavori Giugno 2023 e Conclusione lavori per Giugno 2024 e collaudo entro fine 2024.
- **ARTOGNE (CMVC06):** "Realizzazione in loc. Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico, turistico, ricreativo e a servizio dell'antincendio boschivo". L'importo quantificato in origine pari a 820.932,48 euro risulta sottostimato per realizzare l'opera in progetto. Servirebbe un ulteriore cospicuo finanziamento. In fase di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale l'effettiva realizzazione dell'intervento.
- **PIANCOGNO (CMVC21):** "Recupero immobile per attivazione centro informazioni per escursioni turistiche e valorizzazione dell'Altopiano del Sole", richiesto dalla Soprintendenza un monitoraggio con sensori che ha portato ad uno slittamento del cronoprogramma. L'importo inizialmente previsto di euro 1.000.000,00 si è raddoppiato sia per le prescrizioni della Soprintendenza ai BB.AA. che per il rincaro dei prezzi. Ritardo nella definizione del progetto esecutivo a seguito dell'acquisizione del parere della Soprintendenza che ha dato un'approvazione parziale ed un'esecuzione a step creando difficoltà nella gestione dell'appalto. Essendo raddoppiato l'importo potrà essere eseguito solo un primo lotto di messa in sicurezza dell'edificio e per il completamento dell'opera dovrà essere reperito un ulteriore finanziamento. Inizio lavori prevista a Gennaio 2023, conclusione lavori prevista per fine 2024.
- **CM VALLE CAMONICA (CMVC22):** Si è ritenuto opportuno nel 2021, a seguito di valutazioni e opportunità emerse nel corso della definizione del progetto definitivo-esecutivo, di mantenere la gestione ed attuazione della progettualità in capo alla Comunità Montana di Valle Camonica. Ad oggi manca ancora il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento che dovrà essere condiviso con la DG Turismo, Marketing territoriale e moda ed Explora. In fase di valutazione da parte della Comunità Montana la possibile realizzazione dello stesso entro il 2023.

➤ **Programma della Valle Sabbia**

	al 28 luglio 2022
Progetti con stato avanzamento secondo previsioni	1
Progetti con ritardi	2
Progetti rinunciati	----
Progetti con criticità	1
Nuove proposte progettuali	----
Progetti terminati (presentato CRE)	6

Progettualità concluse o con conclusione prevista nel 2022

I seguenti interventi sono stati conclusi:

- **CM VALLE SABBIA (CMVS1): Concluso nel 2019** - Lotto 1 "Interventi di miglioramento straordinario della strada intervalliva Vestone-Treviso Bresciano" – Concluso in data 23/03/2019, nessun finanziamento regionale previsto.
- **CM VALLE SABBIA (CMVS2): Concluso nel 2021** - "Interventi di miglioramento straordinario della strada intervalliva Vestone-Traviso Bresciano - lotti 2 e 3".
- **CM VALLE SABBIA (CMVS3): Conclusione prevista nel 2022** - "Interventi di miglioramento straordinario della strada intervalliva Vestone-Traviso Bresciano - lotto 4", il progetto ha subito degli slittamenti nella programmazione poiché le opere sono legate ed eseguite successivamente alla realizzazione dei lotti 2 e 3. Fatta a Maggio 2022 la progettazione esecutiva, affidamento lavori per Giugno 2022, Inizio lavori previsto per Luglio/Settembre 2022 e conclusione prevista per fine 2022.
- **CM VALLE SABBIA (CMVS4): Concluso nel 2019** - "Interventi di messa in sicurezza strada intervalliva Vobarno-Cavallino della Fobbia - Capovalle" – Concluso in data 27/12/2019, nessun finanziamento regionale previsto.
- **CM VALLE SABBIA (CMVS5): Concluso nel 2021** - "Interventi di messa in sicurezza strada intervalliva Vobarno-Cavallino della Fobbia – Capovalle", concluso nel mese di Settembre 2021.
- **CM VALLE SABBIA (CMVS6): Concluso nel 2019** - "Interventi di messa in sicurezza strada Anfo-Baremone" – Concluso in data 03/10/2019, nessun finanziamento regionale previsto.
- **CM VALLE SABBIA (CMVS7): Concluso nel 2020** - "Ristrutturazione e riattivazione ex-centrale elettrica ed ex Cdd di Barghe – Progetto Attivazione Aree Valli Resilienti – Azione C3 – Barghe Service" – i lavori risultano completati in data 27/12/2019, mentre si sono concluse le spese relative alla voce "altre spese - arredi e gestione del processo partecipato" nel 2020. Il progetto è stato liquidato secondo quanto previsto nel piano nel 2020.

Alcuni interventi sopra specificati, sono inseriti nel programma complessivo d'area della Valle Sabbia e sono stati conclusi nei tempi segnalati dal cronoprogramma. Non era prevista però per essi l'erogazione del contributo regionale, come da piano finanziario allegato all'accordo.

Progettualità con conclusione prevista nel 2023

- **CM VALLE SABBIA (CMVS8):** "Interventi di restauro e recupero della Rocca d'Anfo" – in attesa del Progetto Definitivo da parte della Soprintendenza, tutto il progetto slitta rispetto alla programmazione, si prevede che i lavori saranno iniziati nel 2022 e conclusi nel 2023, tale progetto non prevede nessun contributo regionale in questo piano.
- **CM VALLE SABBIA (CMVS10):** "Realizzazione di una pista ciclopeditonale di collegamento tra il Comune di Anfo e la frazione di Ponte Caffaro" (Comune di Bagolino) slitta tutto il progetto in quanto la realizzazione di tale pista seguirà quasi totalmente il tracciato del collettore fognario di prossima realizzazione. Si rileva pertanto una sospensione nella realizzazione delle opere in attesa di definizione della collocazione del nuovo collettore. Ci sarà una fase critica per l'acquisizione delle aree con procedura di esproprio a seguito di progettazione definitiva. Progettazione esecutiva prevista per fine 2022, Inizio lavori per Aprile/Giugno 2023 e Fine lavori prevista per Dicembre 2023.

Progettualità con criticità – chiusura prevista per il 2024

- **BAGOLINO-ANFO (CMVS09):** "Allargamenti e messa in sicurezza SP669 – Comune di Bagolino", la Provincia proprietaria della strada. A seguito della firma del Protocollo d'Intesa tra Provincia di Brescia ed il Comune di Bagolino avvenuta in data 01/03/2021 a seguito del quale il Comune trasferisce il progetto di fattibilità ed i finanziamenti previsti alla Provincia che si impegna a progettare, appaltare, dirigere e collaudare l'opera nonché a cofinanziare l'intervento per euro 447.978,15. Per tale motivo l'intervento è stato completamente riprogrammato: la progettazione esecutiva è prevista per Settembre 2022, affidamento lavori per Marzo 2023, inizio lavori per Giugno 2023, il raggiungimento del 50% dei lavori previsto per Dicembre 2023, fine lavori per Giugno 2024 e collaudo per Dicembre 2024. La Provincia di Brescia ha segnalato un aumento dei costi, da verificare pertanto la possibilità di reperire nuove risorse o ridimensionare l'intervento.

➤ **Programma della Valle Trompia**

	al 28 luglio 2022
Progetti con stato avanzamento secondo previsioni	1
Progetti con ritardi	---
Progetti rinunciati	---
Progetti con criticità	---
Nuove proposte progettuali	
Progetti terminati (presentato CRE)	1

- **COLLIO (CMVT1): Conclusione prevista nel 2022** - Il progetto "Adeguamento funzionale di viabilità esistente in località pian della pietra finalizzato alla realizzazione di spazi di manovra e di sosta per la sicurezza viabilistica del comprensorio Maniva, comprensivo della posa di segnaletica culturale e turistica", ha previsto un partenariato pubblico privato (PPP) con relativo contratto di affidamento datato 10/04/20, la progettazione, l'affidamento lavori e l'inizio lavori sono stati eseguiti a Giugno 2020, il 50% dei lavori è stato raggiunto a novembre 2020. Per problemi climatici dovuti all'intervallo invernale e per verificare la realizzazione effettiva delle mitigazioni ambientali la chiusura dei lavori è prevista per Settembre/Novembre 2022.
- **COLLIO (CMVT2): Concluso nel 2021** - Per il progetto "Pista ciclopedonale Collio – San Colombano con utilizzo per escursionismo invernale" è stata presentata in data 23/06/2021 la perizia di variante in quanto originariamente si prevedeva che l'impresa aggiudicataria acquistasse dei mezzi speciali per la manutenzione del parco neve da cedere al Comune di Collio; in seguito alle criticità dovute alla pandemia le attività del comprensorio sono state praticamente nulle e pertanto, dopo aver condiviso il problema con l'impresa aggiudicataria si è giunti alla soluzione di reinvestire tale importo di spesa in opere edili su un tratto di pista strategico già esistente. I lavori si sono conclusi nel 2021.

2.1. Situazione finanziaria generale al 28 luglio 2021

Per quanto riguarda la parte finanziaria l'AQST complessivamente prevede un investimento pari a € 22.613.402,86 di cui:

- Regione Lombardia € 10.076.580,04,
- Comuni € 2.553.737,17,
- Comunità Montane € 4.608.711,50
- Provincia € 3.520.524,15
- Altri Enti € 1.853.850,00

A seguito della sopra esposte situazioni procedurali è stata ridefinita la riprogrammazione delle risorse come da tabella allegata **PIANO FINANZIARIO_AGGIORNATO_28 luglio 2022**.

3. Conclusioni

In esito a quanto illustrato nella presente Relazione, la Segreteria tecnica rinvia alle determinazioni del Comitato di Coordinamento che verranno assunte nella seduta del mese di Ottobre 2022 in merito alle seguenti tematiche insorte:

- approvazione verbale seduta precedente del 16/09/2021;
- approvazione del terzo Rapporto di monitoraggio con aggiornamento al 28 luglio 2022 del Piano Finanziario e del cronoprogramma;
- aggiornamento progetti del Comune di Artogne in particolare per la progettualità CMVC06 – realizzazione laghetto in loc. Bassinale;
- aggiornamento progetto CMVC22 - Attuazione da parte della Comunità Montana di Valle Camonica;
- varie ed eventuali.