

**PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - D.G.R. 5420 DEL 25 OTTOBRE 2021 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA – “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO PLUVIRRIGUO A SERVIZIO DEI MELETI DAL COMUNE DI PIATEDA AL COMUNE DI VILLA DI TIRANO” – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 23 NOVEMBRE 2021 TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO E LA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO - CUP F47H21008440002 E E77H21011380002.**

PREMESSO CHE:

- in data 23/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione degli “interventi per la riqualificazione dell’impianto pluvirrigo a servizio dei meleti dal Comune di Piateda al Comune di Villa di Tirano” - CUP F47H21008440002 e E77H21011380002, (di seguito Convenzione) tra Regione Lombardia e le Comunità Montane Valtellina di Sondrio (soggetto beneficiario) e Valtellina di Tirano (soggetto interessato);
- la Convenzione prevede che l’intervento complessivo venga realizzato congiuntamente dalle Comunità Montane Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano e che la parte di competenza della Comunità Montana Valtellina di Tirano sia suddivisa in 6 lotti, per un importo complessivo di € 1.913.500,00 e la parte di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sia suddivisa in 9 lotti, per un importo complessivo di € 8.086.500,00, e nello specifico come segue:

Comunità Montana Valtellina di Tirano		
	IMPORTI	LOTTE FUNZIONALI
imp goccia comizio 8B Bianzone/Villa	454.000,00	LOTTO 1
Stacco Tratta bacino Sommasassa- Boalzo	49.800,00	LOTTO 2
Stacco Tratta Castionetto-bacino Sommasassa	161.000,00	
Stacco Tratta Bianzone-Le Conche	38.400,00	
stacco Tratta Bianzone-Sonvico	19.200,00	LOTTO 3
Valvolame ambito Teglio-Villa di T.	294.400,00	
valvolame ambito Teglio-Villa di T	73.600,00	
manutenzione straordinaria valvole di regolazione	48.000,00	LOTTO 4
Ambito Teglio-Villa di Tirano		
Adeguamento sistema di protezione catodica	375.400,00	LOTTO 5
sostituzione condotte fine vita valle della Rogna	102.000,00	LOTTO 6
Incremento della sicurezza sul territorio	297.700,00	
	<b>1.913.500,00</b>	
Comunità Montana Valtellina di Sondrio		
	IMPORTI	LOTTE FUNZIONALI
imp goccia - per riduzione	2.379.200,00	LOTTO 8 E 9
stacchi	18.100,00	LOTTO 7
stacchi	76.800,00	
stacchi	108.800,00	
controllo stacchi	40.200,00	
controllo stacchi	41.000,00	
controllo stacchi	164.000,00	LOTTE 2, 3, 4 E 5
condotte fine vita	4.122.600,00	
valvolame	73.600,00	
valvolame	257.600,00	LOTTO 6
valvolame	73.600,00	
manut straord valvole	78.000,00	LOTTO 1
adeg vasca Negri	602.500,00	
studio assetto manutenzione	50.500,00	
	<b>8.086.500,00</b>	
	<b>10.000.000,00</b>	

- la Comunità Montana Valtellina di Tirano, con nota inviata in data 4 ottobre 2022, ha chiesto alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio l’autorizzazione alla modifica dell’importo dei progetti di propria competenza relativi al lotto 1 ed al lotto 6, in quanto:
  - entrambi i progetti hanno subito l’aumento dei prezzi dei materiali;

- la progettazione definitiva dell'impianto a goccia comizio 8b Bianzone/Villa (lotto 1) ha fatto emergere dei costi molto maggiori rispetto a quelli previsti dalla scheda progetto in fase di richiesta contributo in quanto l'automazione è già predisposta anche per gli altri lotti di irrigazione ed è stato necessario separare l'irrigazione dei frutteti dai vigneti e dai prati;
- la Comunità Montana di Valtellina di Sondrio, conseguentemente alla comunicazione della CM Valtellina di Tirano, con deliberazione della Giunta Esecutiva n 82 del 10 Novembre 2022, alla luce del complicato periodo economico, della difficoltà nel reperire ditte per l'esecuzione dei lavori, della carenza evidenziata nel reperimento delle materie prime e forniture nonché del relativo aumento dei prezzi, ha approvato i "Nuovi Lotti Funzionali", in sostituzione della tabella "Lotti Funzionali" presente nell'allegato C della Convenzione firmata, fermo restando l'importo complessivo del contributo richiesto a Regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento in Convenzione;
- con la nota n. 257 del 18 gennaio 2023, acquisita a prot. n. M1.2023.0010970 del 18 gennaio 2023, con cui la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, richiede una proroga dei tempi di realizzazione degli interventi di almeno un anno rispetto alla tempistica indicata nella stessa, prevedendone la conclusione al 15 novembre 2024;
- Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. ...del ..... ha aderito alle proposte avanzate dalle Comunità montane con gli atti sopra richiamati, fermo restando l'ammontare del contributo regionale concesso di € 10.000.000,00 ;

tutto ciò premesso

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal \_\_\_\_\_;

e

Comunità Montana Valtellina di Sondrio (in seguito anche "Beneficiario"), con sede in Sondrio, via Nazario Sauro 33, codice fiscale n. 93001950141e partita IVA n. 00991340142 rappresentata dal Sig \_\_\_\_\_ rappresentante legale protempore;

e

Comunità Montana Valtellina di Tirano (in seguito anche "Soggetto interessato"), con sede in Tirano, via M. Quadrio, 11, codice fiscale n. 92002800149 e partita IVA n. 00720240142 rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ rappresentante legale protempore;

convengono quanto segue:

A) di modificare l'articolo 10 della Convenzione nella seguente parte:

- Consegnare complessivamente i lavori di almeno 3 lotti funzionali, seguendo le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici entro il 30.04.2023;
- Trasmettere al referente operativo regionale il SAL 60% lavori importo contrattuale entro il 31.12.2023,
- Ultimare e trasmettere la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione delle spese sostenute relativamente a tutti i lotti funzionali dell'intervento entro il 15.11.2024.

B) di modificare l'allegato A della convenzione nella seguente parte:

- Consegna complessivamente i lavori di almeno 3 lotti funzionali, seguendo le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici entro il 30.04.2023;
- Trasmissione SAL 60% lavori importo contrattuale: entro il 31.12.2023,
- Ultimazione lavori: entro il 15.11.2024.

- C) di modificare l'allegato C della Convenzione stralciando i lotti n. 2 e 3 di competenza della Comunità Montana Valtellina di Tirano redistribuendo il contributo regionale di € 10.0000,00 secondo la seguente nuova ripartizione:

LOTTE FUNZIONALI		
<b>Comunità Montana Valtellina di Tirano</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>LOTTE FUNZIONALI</b>
impianto a goccia comizio 8B Bianzone/Villa	1.100.000,00 €	LOTTO 1
Adeguamento sistema di protezione catodica	350.000,00 €	LOTTO 4
sostituzione condotte fine vita valle della Rogna	130.000,00 €	LOTTO 5
Incremento della sicurezza sul territorio	333.500,00 €	LOTTO 6
	1.913.500,00	
<b>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>LOTTE FUNZIONALI</b>
impianti a goccia	2.379.200,00	lotti 8 e 9
sostituzione condotte fine vita	4.122.600,00	lotti da n 2 a n 6
Manutenzioni straordinarie stacchi e valvole	18.100,00 €	lotto7
	76.800,00 €	
	108.800,00 €	
	40.200,00 €	
	41.000,00 €	
	164.000,00 €	
	73.600,00 €	
	257.600,00 €	
	73.600,00 €	
	78.000,00 €	
	50.500,00 €	
adeguamento vasca Negri	602.500,00 €	lotto 1
	8.086.500,00	
	10.000.000,00 €	

- D) di sostituire, come di seguito, l'articolo 10, l'“Allegato A” nonché l'“Allegato C” alla convenzione sottoscritta il 23 novembre 2021, precisando che rimangono valide e invariate le restanti parti della convenzione, cui si rinvia.

## ART. 10

### TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario e il Soggetto interessato si impegnano a:

- Consegnare complessivamente i lavori di almeno 3 lotti funzionali, seguendo le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici entro il 30.04.2023;
- Trasmettere al referente operativo regionale il SAL 60% lavori importo contrattuale entro il 31.12.2023,
- Ultimare e trasmettere la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione delle spese sostenute relativamente a tutti i lotti funzionali dell'intervento entro il 15.11.2024.
- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive;
- richiedere eventuale proroga motivata dei termini attuativi sopra indicati, allegando cronoprogramma aggiornato, che potrà essere concessa con lettera del dirigente dell'Unità Organizzativa competente.

Allegato A –CRONOPROGRAMMA

**Denominazione Intervento: “Interventi per la riqualificazione dell'impianto pluvirriguo a servizio dei meleti dal comune di Piateda al comune di Villa di Tirano”**

Consegna lavori:

- Consegnare complessivamente i lavori di almeno 3 lotti funzionali, seguendo le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici entro il 30.04.2023;
- Trasmissione SAL 60% lavori importo contrattuale: entro il 31.12.2023,
- Ultimazione lavori: entro il 15.11.2024.

Allegato C – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

**Denominazione Intervento: "Interventi per la riqualificazione dell'impianto pluvirriguo a servizio dei meleti dal comune di Piateda al comune di Villa di Tirano"**

LOTTE FUNZIONALI		
<b>Comunità Montana Valtellina di Tirano</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>LOTTE FUNZIONALI</b>
impianto a goccia comizio 8B Bianzone/Villa	1.100.000,00 €	LOTTO 1
Adeguamento sistema di protezione catodica	350.000,00 €	LOTTO 4
sostituzione condotte fine vita valle della Rogna	130.000,00 €	LOTTO 5
Incremento della sicurezza sul territorio	333.500,00 €	LOTTO 6
	<b>1.913.500,00</b>	
<b>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>LOTTE FUNZIONALI</b>
impianti a goccia	2.379.200,00	lotti 8 e 9
sostituzione condotte fine vita	4.122.600,00	lotti da n 2 a n 6
Manutenzioni straordinarie stacchi e valvolame	18.100,00 €	lotto 7
	76.800,00 €	
	108.800,00 €	
	40.200,00 €	
	41.000,00 €	
	164.000,00 €	
	73.600,00 €	
	257.600,00 €	
	73.600,00 €	
	78.000,00 €	
	50.500,00 €	
adeguamento vasca Negri	602.500,00 €	lotto 1
	<b>8.086.500,00 €</b>	
	<b>10.000.000,00 €</b>	

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti*

REGIONE LOMBARDIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

\_\_\_\_\_

Rappresentante legale protempore

Comunità Montana Valtellina di Tirano

\_\_\_\_\_

Rappresentante legale protempore;